

**HAGAMOS GRANDE AL META 2020-2023
INFORME DE GESTION
ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO
(Ley 951 de 2005)**

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:	2
2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - PDD	13
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS.....	52
4. PLANTA DE PERSONAL	56
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	58
5.1. PROGRAMAS	58
5.1.1 PROGRAMAS 2020	58
5.1.2 PROGRAMAS 2021	59
5.1.3 PROGRAMAS 2022	61
5.2. PROYECTOS	65
5.2.1. PROYECTOS 2021	66
5.2.2. PROYECTOS 2023	73
5.3. DISEÑOS.....	77
6. OBRAS PÚBLICAS	101
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	140
8. CONTRATACIÓN:.....	142
9. REGLAMENTOS Y MANUALES	144
10. RECOMENDACIONES GENERALES.....	146

INTRODUCCIÓN

La Agencia para la Infraestructura del Meta tiene como objetivo ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la realización de estudios, preparación, financiación, administración, y ejecución de proyectos; además, adoptar, fomentar, ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, ampliación y concesión de obras de infraestructura, necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Meta. En este informe se abordarán en detalle las actividades, logros y desafíos de esta entidad, brindando una panorámica completa de su labor en el periodo comprendido de 2020 al 2023 en la consecución de proyectos que impactan positivamente en la comunidad metense. A lo largo de este informe se explorarán en detalle las actividades, proyectos emblemáticos, recursos, y desafíos enfrentados por la entidad, con el propósito de proporcionar una evaluación completa de su gestión y su contribución al bienestar de la sociedad. Este informe servirá como punto de partida para un proceso de transición ordenada y eficiente, garantizando la continuidad de los esfuerzos en materia de obras civiles y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

El gobierno Departamental y la Agencia para la Infraestructura del Meta ha enfocado su inversión en los siguientes sectores:

- MINAS Y ENERGIA
- TRANSPORTE
- AGRICULTURA
- EDUCACION
- VIVIENDA
- COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
- DEPORTE Y RECREACIÓN.

SECTOR 17. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



Con el propósito de cumplir las metas de fortalecer las cadenas productivas agropecuarias, agroindustriales y agroturísticas con mayor potencial para mejorar la productividad, competitividad y acceso a los mercados. Mediante estudios, diseños y formulación de proyectos de infraestructura física necesaria para funcionamiento se benefician el municipio de: Acacias con la plaza de mercado y los municipios de: Cumaral, Guamal y San Martín con complejos ganaderos; teniendo impacto positivo en una población de 135749 habitantes, que se ve reflejado en: Promoción de la agricultura sostenible, la estimulación de la economía local, ingresos fiscales, aumento de la demanda de servicios y suministros locales. La Gobernación del Meta mediante decretos de aprobación, prioriza proyectos y aprueba recursos de financiación con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías; que con el apoyo de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cumplió con las etapas del ciclo de los proyectos de inversión pública para el Sector.

SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

H SECTOR
SALUD



Una sociedad saludable cuenta con personas que viven más y que logran alcanzar sus propósitos aportando al bienestar colectivo. La salud se abordará bajo los principios de cobertura y prestación del servicio de calidad y la gestión eficiente de la institucionalidad. En este sector es importante avanzar hacia la cobertura total en salud, la disposición de equipos médicos y de infraestructura de primer nivel y constante formación del personal; avanzar en estas líneas de trabajo garantizará que las instalaciones se encuentren preparadas para una emergencia que pueda poner en riesgo a la población metense, aquí se desarrolla el proyecto de la torre del Hospital Departamental donde se beneficiaran a 1.080.706 habitantes, la ampliación del hospital beneficia a la comunidad y al sistema de atención médica general ya que se tendrá una mayor capacidad de atención, reducción en tiempos de espera, mejorar la calidad de atención, aumento de gamas de servicio, mayor capacidad de respuestas a crisis de salud, impacto a la comunidad.

SECTOR 21: MINAS Y ENERGIA



Para el sector de Minas y Energía como eje principal al servicio de las familias de Departamento y con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del suministro de gas en los sectores residencial, industrial y comercial, se garantizó la prestación eficiente al Servicio Público Domiciliario, proporcionando el acceso del gas natural a comunidades con menores ingresos en cuatro Municipios del departamento: Acacias, San Juan de Arama, San Carlos del Guaroa y Granada, beneficiando a una población total de 14.636 habitantes, este proyecto tiene un costo total de \$6.600.090.072 y la AIM bajo la gestión de profesionales se logro generar un convenio interadministrativo con la empresa LLANOGAS donde esta financiara un valor de \$ 3.052.228.318 y la AIM gestiono un valor de \$3.543.381.754 por SGR.

Por otra parte, se contempló la estructuración de un proyecto de gas licuado de petróleo (GLP) en los municipios de Lejanías, Granada y Cabuyaro, pretendiendo beneficiar a 3.663 habitantes, el cual será financiado con recursos del SGR en convenio con LLANOGAS.

A través de la implementación de fuentes de energía renovable, se busca extender la cobertura energética en las zonas rurales, llegando a los usuarios ubicados en áreas alejadas de las redes eléctricas existentes o en lugares donde las condiciones ambientales dificultan la construcción de dichas infraestructuras.

Actualmente se han llevado a cabo proyectos de energía alternativa no convencional con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias que residen en estas áreas, en especial, se está avanzando en la ejecución de un contrato estructurado por la Agencia para la instalación de 96 unidades de generación fotovoltaica para vivienda rural en los municipios de San Carlos de Guaroa, Fuente de Oro, Puerto López, El Dorado, Cubarral, San Martín y Barranca de Upía.

Asimismo, se está implementando la instalación de 20 unidades de generación de energía fotovoltaica para instituciones educativas en municipios como Vista Hermosa, Fuente de Oro, El Castillo, San Martín y Mesetas. Además, se prevé la instalación de 33 unidades de generación fotovoltaica para viviendas en Acacias y San Juan de Arama.

Se impulso el acceso a la energía sostenible beneficiando a 1.063.957 habitantes del departamento del Meta, mejorando su calidad de vida y fomentando el desarrollo mediante la adopción de fuentes de energías limpias y sostenibles.

Se logró extender un total de 135.57 kilómetros de red eléctrica, beneficiando a 495 habitantes en estas zonas rurales. permitido llevar el flujo eléctrico a comunidades previamente desatendidas. Este avance se obtuvo a través de la construcción de infraestructura necesaria para extender el suministro eléctrico a las poblaciones que carecían de este servicio. Se han instalado elementos esenciales para el tendido eléctrico, tales como postes, transformadores, conductores, templetas, entre otros

SECTOR 22. EDUCACIÓN



La educación es vista como uno de los más importantes requisitos para el desarrollo social y económico por ello las acciones definidas en este sector buscan definir las condiciones de enseñanzas y aprendizaje, profundizar los procesos educativos aplicados al entorno local, aprovechando sus condiciones y especialmente generando capacidades internas que se proyecten en el ámbito productivo y que logren el cierre de brechas sociales. Mediante estudios y diseños, formulación y estructuración de proyectos de infraestructura física para varias sedes educativas

en diferentes municipios como Acacias, Barranca de Upia, Cabuyaro, Lejanías, Mesetas, Puerto López, Uribe y Puerto Rico donde se logró beneficiar a 7.312 habitantes, Con estos proyectos se busca garantizar y fortalecer educación para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Departamento en los distintos niveles educativos y es aquí donde se verá reflejado el desarrollo de actividades que generan crecimiento en la población, beneficios laborales, económicos, académicos y personales a la sociedad.

SECTOR 35. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



El comercio, industria y turismo se convierte en una necesidad del territorio entendiendo que desempeña varios roles importantes en la economía y la sociedad y parte de unas premisas de gran importancia que se deben de llevar a cabalidad, que son: usar responsablemente los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de los territorios anfitriones y la distribución equilibrada de las rentas derivadas de la actividad. Con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas y/o empresas, la movilidad laboral, la formación de trabajadores con pertinencia y calidad para mejorar la empleabilidad y la inclusión social; a través de estudios, diseños y formulación de proyectos de infraestructura física necesaria para mejoramiento llegando a beneficiar el municipio de Villavicencio con el mejoramiento del Parque Malocas teniendo impacto positivo en una población de 919129 habitantes, que se ve reflejado en: Generación de ingresos, creación de empleo, estímulo para inversión, fomento de la cultura y el patrimonio, intercambio de cultura y diversificación de la economía. La Gobernación del Meta mediante decretos de aprobación, prioriza proyectos y aprueba recursos de financiación con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías; que con el apoyo de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cumplió con las etapas del ciclo de los proyectos de inversión pública

para el Sector y con el apoyo del Instituto de Turismo se ejecutan mediante contrato de ejecución de obras complementarias.

SECTOR 40. TRANSPORTE



El sector transporte cobra una gran relevancia en nuestro gobierno toda vez que posee una gran inversión de recursos del SGR para el crecimiento socio-económico del Departamento del Meta y de igual manera ayuda a mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad a las diferentes áreas urbanas y rurales de nuestro Departamento, de esta manera el esfuerzo del gobierno departamental a través de la Agencia para la Infraestructura del Meta tuvo clara la necesidad de mejorar, mantener y rehabilitar su red vial departamental y de Municipios en su la malla vial urbana y terciaria.

Por otra parte, la Agencia para la infraestructura del Meta estableció una estrategia para la estructuración, seguimiento y control de proyectos asociado al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023 “HAGAMOS GRANDE AL META” la cual comprendió en la contratación adecuada de personal idóneo para cada una de las áreas de la ingeniería a través de profesionales especialistas en el área de la consultoría quienes a su vez validaron cada uno de los pasos y plataformas para cada proyecto cumpliendo con los requisitos mínimos de aprobación y banco a cada uno de ellos.

Se estructuraron proyectos para el mejoramiento de la RED VIAL TERCIARIA en un total de 341 kilómetros distribuidos en los siguientes municipios: San Carlos de Guaroa, Cumaral, Puerto Lleras, El Castillo, Mesetas, Lejanías, Mapiripán, Vista Hermosa, Castilla la Nueva, Uribe, Granada, San Martín y Villavicencio en la cual se benefician 1.080.706 Habitantes.

La agencia logro realizar gestión de recursos del presupuesto general de la Nación – a través del convenio 2005 de 2021 con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), para el financiamiento del proyecto que se encuentra localizado en el municipio de

Uribe, en los tramos viales que hacen parte de la TRANSVERSAL DE LA MACARENA, los cuales se requieren avanzar para la conexión Pacífico-Orinoquia y conectar el departamento del Meta con el Puerto de Buenaventura. El desarrollo de este proyecto de inversión constituye una ruta esencial para el desarrollo productivo del departamento del Meta y promueve el cierre de brechas regionales; la reducción de los costos de transporte; facilita la comercialización de productos; impulsar la Economía de las diferentes regiones de la altillanura; ser más competitivos a nivel regional nacional e internacional y contribuyen con el proceso de reactivación económica. Con este proyecto actualmente se logrará impactar el objetivo de mejorar 36 kilómetros de vía terciaria planteados en el plan de desarrollo departamental, con la intervención de 15,5 km de vía del municipio de Uribe.

Los recursos están asegurados o reservados para el convenio interadministrativo No. 2005 de 2021 y provienen del Presupuesto General de la Nación con un valor de \$ 252.000.000.000,00 y actualmente la AIM se encuentra ejecutando esta importante obra para el desarrollo del departamento.

La Agencia para la Infraestructura del Meta estableció una estrategia de Alianzas con la gente, a través de convenios firmados con las diferentes Juntas de Acción comunal en los 28 de los 29 Municipios del Meta, donde se les asignaron recursos del recaudo de la estampilla ACPM para la inversión en el mantenimiento de la red vial terciaria del Departamento, de esta manera se contó con la celebración de 444 convenios solidarios y 56 convenios con el fin de realizar un mantenimiento a las vías terciarias que constituyen nuestro departamento, para lo cual se ha destinado los recursos del recaudo de la estampilla ACPM, con la ejecución de esta estrategia se logró el mantenimiento preventivo y correctivo de 3.600 kilómetros de vías terciarias impactando de manera positiva la calidad de vida de la población rural del departamento a 1.036.000 Habitantes.

Para la RED VIAL SECUNDARIA se realizó la estructuración de 4 proyectos de los cuales 2 se encuentran en ejecución y 2 en estructuración en Planeación departamental en trámite de Banco, los 4 proyectos cubren una longitud 159.11 kilómetros de para los municipios de Cabuyaro, Barranca de Upia, Puerto López y Puerto Gaitán.

Para el MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS se estructuraron 20 proyectos de los cuales 15 proyectos se encuentran en ejecución y los otros 5 en trámite de banco de proyectos, los cuales cubren una longitud de 16,774 kilómetros en los municipios de Villavicencio, Puerto Lleras, Vistahermosa, Puerto Lopez, Restrepo, el Castillo, San Juanito, San Carlos de Guaroa, San luis de Cubarral, Puerto Rico, Cabuyaro, El Calvario, San Juan de Arama, La Macarena, Guamal, El dorado, San Martin y Barranca de Upia, beneficiando una población de 84.495 beneficiarios.

La Agencia para la infraestructura del Meta estructuró 12 proyectos de PUENTES VEHICULARES, 2 en red secundaria (Cabuyaro y El Castillo) y 10 en red terciaria (Mesetas, Villavicencio, Puerto Concordia, El Castillo, Acacias, Castilla la nueva, El Calvario, La Macarena, Puerto Rico y Fuente de Oro), beneficiando a 166.860

Central teniendo impacto positivo en una población de 17060 habitantes; que se ve reflejado en: inversión a largo plazo, condiciones adecuadas de habitabilidad, Estabilidad y seguridad para los habitantes. La Gobernación del Meta mediante decretos de aprobación, prioriza proyectos y aprueba recursos de financiación con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías; que con el apoyo de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cumplió con las etapas del ciclo de los proyectos de inversión pública para el Sector. Por otro lado, los municipios de: Acacias con vía Carrera 23 teniendo impacto positivo en una población de 70226 habitantes; el municipio de: Granada con Parque Bulevar y Bonanza teniendo impacto positivo en una población de 59673 habitantes; el municipio de: Puerto López con Espacio público teniendo impacto positivo en una población de 30799. La Gobernación del Meta mediante decretos de aprobación, prioriza proyectos y aprueba recursos de financiación con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías; que con el apoyo de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cumplió con las etapas del ciclo de los proyectos de inversión pública para el Sector y se ejecutan mediante contrato de ejecución de obras.

SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL



En este sector se pretende fortalecer los siguientes conceptos claves en materia económica, ambiental, tecnológica y social, tales como crecimiento, desarrollo, productividad, competitividad, sustentabilidad, conectividad, bienestar, entre otros. Aquí se desarrollaron proyectos que consisten en la construcción de unidades habitacionales para el aumento de la capacidad de atención del centro de vida y de bienestar, así como las adecuaciones pertinentes para brindar seguridad y confort a los beneficiarios en los diferentes municipios del departamento como El castillo,

El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Restrepo y Vista Hermosa donde se beneficiaron 700 habitantes.

SECTOR 43. DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE



La práctica deportiva y las actividades recreativas son con el propósito de mantenerse en forma; pues influye en la salud mental, emocional y física; desarrolla habilidades atléticas o son simplemente para el disfrute del ejercicio; fortalece el sistema inmunológico y son el canal más eficaz para promoción de la salud y prevención de molestias en el cuerpo. Con el propósito de garantizar el acceso de la comunidad a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física extraescolar a través de la generación de espacios que promuevan el fomento, el bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida de la población; mediante estudios, diseños y formulación de proyectos de infraestructura física necesaria para construcción llegando a beneficiar el municipio de: Villavicencio con la Cancha de futbol del Barrio La Esperanza, los Escenarios deportivos multipropósito, los Escenarios deportivos del Parque Sikuaní y la Pista de patinaje de la Villa Olímpica teniendo impacto positivo en una población de 210462 habitantes y el municipio de: Acacias con la Villa Olímpica teniendo impacto positivo en una población de 93323 habitantes, que se ve reflejado en: El mejoramiento de la salud cardiovascular, control de peso en las personas, relajación y reducción del estrés, fomento en las relaciones sociales, aumento de la autoestima y la autoconfianza. La Gobernación del Meta mediante decretos de aprobación, prioriza proyectos y aprueba recursos de financiación con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías; que con el apoyo de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cumplió con las etapas del ciclo de los proyectos de inversión pública para el Sector y con el apoyo del Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA se ejecutan mediante

contrato de ejecución de obras.

SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL



El gobierno territorial desempeña un papel esencial en la gobernabilidad del departamento del Meta, ya que garantiza el funcionamiento adecuado de todos los sectores que componen la Gobernación del Meta. Esto tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los residentes, dado que a través de este gobierno se asegura la operatividad y eficiencia de las diferentes áreas. En particular, la Agencia para la Infraestructura del Meta ha contribuido al fortalecimiento del desarrollo institucional mediante la gestión de procesos administrativos y organizacionales.

Uno de los resultados destacados de esta gestión ha sido la implementación exitosa del Programa de Fortalecimiento Institucional, el cual ha beneficiado a los 29 municipios del departamento del Meta. En este programa, los profesionales de apoyo han desempeñado un papel fundamental al aportar su talento humano en la estructuración de proyectos en diversos sectores clave, como la agroindustria, turismo, la infraestructura vial, la educación, la salud, las minas y la energía, alianzas con la gente, este trabajo articulado de todos los profesionales de apoyo de la agencia para la infraestructura del meta y el compromiso con el desarrollo regional han tenido un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del departamento del Meta.

2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DEDESARROLLO DEPARTAMENTAL - PDD

Identificar claramente la ubicación de la dependencia en la estructura del PDD. Aquí se registra el avance de cumplimiento de las metas, acumulado del cuatrienio con

correspondiente al corte al 30 de octubre de 2023.

- Mejorar los sistemas de distribución de gas e implementar redes internas, domiciliarias en 5 municipios del departamento del Meta

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio Física	Plimiento total Cuatrienio	% de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 21: MINAS Y ENERGÍA	2101 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta con Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible, Al Servicio De La Gente	Mejorar los sistemas de distribución de gas e implementar redes internas, domiciliarias en 5 municipios del departamento del Meta.	5	3	60%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	90	100							
Infancia 6 - 11 años	166	189							
Adolescencia 12 - 17 años	215	201							
Juventud 18 - 28 años	1.498	1.026							
Adultos 29 - 59 años	3.659	4.647							
Adultos mayores Mayor de 60 años	1.230	1.615							
Total	6.858	7.778	Total Población Beneficiada del Departamento					14.636	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 3,7
Acacias	\$ 914,1
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 914,1
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 914,1
San Juan de Arama	\$ 914,1
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 3,7

- Instalar 134 Unidades de Generación Fotovoltaica de Energía Eléctrica

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	de avance físico	ODS relacionado

DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 21: MINAS Y ENERGÍA	2102 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta con la Consolidación productiva del sector de energía eléctrica, Al Servicio De La Gente	Instalar 134 Unidades de Generación Fotovoltaica de Energía Eléctrica	134	72.66	54%	ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
--	-------------------------------------	---	---	-----	-------	-----	---

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años	23.942	29.251								
Infancia 6 - 11 años	57.434	70.194								
Adolescencia 12 - 17 años	81.349	99.436								
Juventud 18 - 28 años	100.499	122.834						363		
Adultos 29 - 59 años	119.815	146.452						1.063.454		
Adultos mayores Mayor de 60 años	95.743	117.008						140		
Total	478.782	585.175	Total Población Beneficiada del Departamento					1.063.957		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 7,6
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 1,080
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 1,080
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 1,080
Fuente de oro	\$ 1,080
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00

Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 1,080
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 1,080
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 1,080
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 7,6

- **Construir 120 km de redes eléctricas de media y/o baja tensión en el área rural del departamento**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción metaproducto	Cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	Porcentaje de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 21: MINAS Y ENERGÍA	2102 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta con la Consolidación productiva del sector de energía eléctrica, Al Servicio De La Gente	Construir 120 km de redes eléctricas de media y/o baja tensión en el área rural del departamento	120	110.28	92%	ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	49	57						115	
Infancia 6 - 11 años	98	78						55	
Adolescencia 12 - 17 años	129	115						135	
Juventud 18 - 28 años	106	99						375	
Adultos 29 - 59 años	111	107						190	

Adultos mayores Mayor de 60 años	38	30					147	
Total	531	486	Total Población Beneficiada del Departamento				1.017	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 11,5
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 916,0
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 2,8
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 1,1
Puerto López	\$ 2,2
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 1,9
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 2,0
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 11.5

- Mejorar 36 kilómetros de vía terciaria

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Mejorar 36 kilómetros de vía terciaria	36	14.68	41%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años	23.942	29.251								
Infancia 6 - 11 años	57.434	70.194								
Adolescencia 12 - 17 años	81.349	99.436								
Juventud 18 - 28 años	100.499	122.834								
Adultos 29 - 59 años	119.815	146.452								
Adultos mayores Mayor de 60 años	95.743	117.008								
Total	478.782	585.175	Total Población Beneficiada del Departamento					1.063.957		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 268,2
Acacias	\$ 9,2
Barranca de Upía	\$ 9,2
Cabuyaro	\$ 9,2
Castilla La Nueva	\$ 9,2
Cubarral	\$ 9,2
Cumaral	\$ 9,2
El Calvario	\$ 9,2
El Castillo	\$ 9,2
El Dorado	\$ 9,2
Fuente de oro	\$ 9,2
Granada	\$ 9,2
Guamal	\$ 9,2
La Macarena	\$ 9,2
La Uribe	\$ 9,2
Lejanías	\$ 9,2
Mapiripán	\$ 9,2
Mesetas	\$ 9,2
Puerto Concordia	\$ 9,2
Puerto Gaitán	\$ 9,2
Puerto Lleras	\$ 9,2
Puerto López	\$ 9,2
Puerto Rico	\$ 9,2
Restrepo	\$ 9,2
San Carlos de Guaroa	\$ 9,2

San Juan de Arama	\$ 9,2
San Juanito	\$ 9,2
San Martín	\$ 9,2
Villavicencio	\$ 9,2
Vista Hermosa	\$ 9,2
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 268,2

- **Mantener 500 kilómetros de Vía terciaria**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSION 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Mantener 500 kilómetros de Vía terciaria	500	2883.89	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	29.065	28.527						55.095	
Infancia 6 - 11 años	65.322	66.723						159.787	
Adolescencia 12 - 17 años	31.201	31.488						2.614	
Juventud 18 - 28 años	93.252	84.345						82.005	
Adultos 29 - 59 años	74.054	81.330						169.078	
Adultos mayores Mayor de 60 años	47.910	42.223						206.861	
Total	340.804	334.636	Total Población Beneficiada del Departamento					675.440	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 29,7
Acacias	\$ 1,06
Barranca de Upía	\$ 1,06
Cabuyaro	\$ 1,06

Castilla La Nueva	\$ 1,06
Cubarral	\$ 1,06
Cumaral	\$ 1,06
El Calvario	\$ 1,06
El Castillo	\$ 1,06
El Dorado	\$ 1,06
Fuente de oro	\$ 1,06
Granada	\$ 1,06
Guamal	\$ 1,06
La Macarena	\$ 1,06
La Uribe	\$ 1,06
Lejanías	\$ 1,06
Mapiripán	\$ 1,06
Mesetas	\$ 1,06
Puerto Concordia	\$ 1,06
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$ 1,06
Puerto López	\$ 1,06
Puerto Rico	\$ 1,06
Restrepo	\$ 1,06
San Carlos de Guaroa	\$ 1,06
San Juan de Arama	\$ 1,06
San Juanito	\$ 1,06
San Martín	\$ 1,06
Villavicencio	\$ 1,06
Vista Hermosa	\$ 1,06
TOTAL REGIONALIZADO	\$29,7

- Mejorar 3,5 kilómetros de vía secundaria

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	% de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Mejorar 3,5 kilómetros de via secundaria	3.5	12.39	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe		
Clasificación de la Población Beneficiada		
Genero	Grupo Poblacional y Social	

Ciclo de Vida	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	PobrezaExtrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	741	512							
Infancia 6 - 11 años	2173	1983							
Adolescencia 12 - 17 años	581	682							
Juventud 18 - 28 años	1690	1700							
Adultos 29 - 59 años	1138	1078							
Adultos mayores Mayor de 60 años	985	972							
Total	7308	6927	Total Población Beneficiada del Departamento					14.235	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 88.6
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 25.0
Cabuyaro	\$ 63.6
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 88.6

- Mejorar 3 kilómetros de vía urbana

Descripción de la Met							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	meta cuatrienio	Cumplimiento total Cuatrienio	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN1. HAGAMOSGRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Mejorar 3 kilómetros de vía urbana	3	4.17	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	19.025	12.684							
Infancia 6 - 11 años	38.051	25.367							
Adolescencia 12 - 17 años	95.126	63.418							
Juventud 18 - 28 años	76.101	50.734							
Adultos 29 - 59 años	57.076	38.051							
Adultos mayores Mayor de 60 años	95.126	63.418							
Total	380.506	253.670	Total Población Beneficiada del Departamento					634.176	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 53,3
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 2,0
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 3,3
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 3,0
El Castillo	\$ 2,5

El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 3,5
La Macarena	\$ 5,8
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 3,6
Puerto López	\$ 2,4
Puerto Rico	\$ 2,6
Restrepo	\$ 2,0
San Carlos de Guaroa	\$ 852,0
San Juan de Arama	\$ 1,5
San Juanito	\$ 3,0
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 5,4
Vista Hermosa	\$ 4,2
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 53,3

- **Construir 1400 Metros lineales de Ciclo infraestructura**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumamiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSION 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Construir 1400 Metros lineales de Ciclo infraestructura	1400	0.00	0%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									

Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									
Adultos mayores Mayor de 60 años									
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento						0

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar el Inventario, Caracterización y Planes Viales en 15 municipios y el Departamento del Meta

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Realizar el Inventario, Caracterización y Planes Viales en 15 municipios y el Departamento del Meta	15	6	40%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBQ+	Pobreza Extrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101								
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442								
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295								
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745								
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209								
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358								
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 5,9
Acacias	\$ 204,7
Barranca de Upía	\$ 204,7
Cabuyaro	\$ 204,7
Castilla La Nueva	\$ 204,7
Cubarral	\$ 204,7
Cumaral	\$ 204,7
El Calvario	\$ 204,7

El Castillo	\$ 204,7
El Dorado	\$ 204,7
Fuente de oro	\$ 204,7
Granada	\$ 204,7
Guamal	\$ 204,7
La Macarena	\$ 204,7
La Uribe	\$ 204,7
Lejanías	\$ 204,7
Mapiripán	\$ 204,7
Mesetas	\$ 204,7
Puerto Concordia	\$ 204,7
Puerto Gaitán	\$ 204,7
Puerto Lleras	\$ 204,7
Puerto López	\$ 204,7
Puerto Rico	\$ 204,7
Restrepo	\$ 204,7
San Carlos de Guaroa	\$ 204,7
San Juan de Arama	\$ 204,7
San Juanito	\$ 204,7
San Martín	\$ 204,7
Villavicencio	\$ 204,7
Vista Hermosa	\$ 204,7
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 5,9

- **Formular e implementar una (1) Política Pública en materia de infraestructura vial como herramienta para solventar la problemática de responsabilidad por competencia del mantenimiento periódico o rutinario de la malla vial secundaria y terciaria del Departamento del Meta**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumientototal	de avancefísico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructurade Transporte Terrestre	Formular e implementar una (1)Política Pública en materia de infraestructura vial como herramienta para solventar la problemática de responsabilidad por competencia del mantenimiento periódico o rutinariode la malla vial secundaria y terciaria del Departamento del Meta	1.00	0.40	40%	REDUCCION DE LA DESIGUALDAD

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión

(inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	PobrezaExtrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101								
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442								
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295								
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745								
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209								
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358								
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00

Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar estudios de Factibilidad para definir alternativas de conectividad terrestre.

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Implimentototal	de avancefisico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Realizar estudios de Factibilidad para definir alternativas de conectividad terrestre.	2.00	6.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101							
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442							
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295							
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745							
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209							
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358							
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento						1.088.749

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00

Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- **Construir un (1) Puente en vía secundaria existente**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plimiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Construir un (1) Puente en vía secundaria existente	1.00	1.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe		
Clasificación de la Población Beneficiada		
Genero	Grupo Poblacional y Social	

Ciclo de Vida	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	180	175							
Infancia 6 - 11 años	289	214							
Adolescencia 12 - 17 años	384	410							
Juventud 18 - 28 años	1.350	1.210							
Adultos 29 - 59 años	1.078	1.052							
Adultos mayores Mayor de 60 años	264	251							
Total	3.545	3.312	Total Población Beneficiada del Departamento					6.857	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 2,7
Acacias	\$0,00
Barranca de Upía	\$0,00
Cabuyaro	\$0,00
Castilla La Nueva	\$0,00
Cubarral	\$0,00
Cumaral	\$0,00
El Calvario	\$0,00
El Castillo	\$ 2,7
El Dorado	\$0,00
Fuente de oro	\$0,00
Granada	\$0,00
Guamal	\$0,00
La Macarena	\$0,00
La Uribe	\$0,00
Lejanías	\$0,00
Mapiripán	\$0,00
Mesetas	\$0,00
Puerto Concordia	\$0,00
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$0,00
Puerto López	\$0,00
Puerto Rico	\$0,00
Restrepo	\$0,00
San Carlos de Guaroa	\$0,00
San Juan de Arama	\$0,00
San Juanito	\$0,00
San Martín	\$0,00
Villavicencio	\$0,00
Vista Hermosa	\$0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 2,7

- **Construir un (1) Puente en vía terciaria existente**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Implimentototal	de avancefísico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructurade Transporte Terrestre	Construir un (1) Puente en vía terciaria existente	1.00	0.63	63%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	PobrezaExtrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	1.883	1.255							
Infancia 6 - 11 años	3.765	2.510							
Adolescencia 12 - 17 años	7.531	5.020							
Juventud 18 - 28 años	9.413	6.276							
Adultos 29 - 59 años	11.296	7.531							
Adultos mayores Mayor de 60 años	3.765	2.510							
Total	37.653	25.102	Total Población Beneficiada del Departamento					62.755	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 8,2
Acacias	\$0,00
Barranca de Upía	\$0,00
Cabuyaro	\$0,00
Castilla La Nueva	\$ 118,9
Cubarral	\$0,00
Cumaral	\$0,00
El Calvario	\$ 5,2
El Castillo	\$0,00
El Dorado	\$0,00
Fuente de oro	\$0,00
Granada	\$0,00

Guamal	\$0,00
La Macarena	\$0,00
La Uribe	\$0,00
Lejanías	\$0,00
Mapiripán	\$0,00
Mesetas	\$ 1,7
Puerto Concordia	\$ 169,2
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$0,00
Puerto López	\$0,00
Puerto Rico	\$0,00
Restrepo	\$0,00
San Carlos de Guaroa	\$0,00
San Juan de Arama	\$0,00
San Juanito	\$0,00
San Martín	\$0,00
Villavicencio	\$ 1,0
Vista Hermosa	\$0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 8,2

- **Construir un (1) Puente en vía urbana existente**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Construir un (1) Puente en vía urbana existente	1.00	1.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	15.830	10.553							
Infancia 6 - 11 años	31.660	21.107							
Adolescencia 12 - 17 años	63.321	42.214							

Juventud 18 - 28 años	79.151	52.767							
Adultos 29 - 59 años	94.981	63.321							
Adultos mayores Mayor de 60 años	31.660	21.107							
Total	316.604	211.069	Total Población Beneficiada del Departamento					527.673	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 3,3
Acacias	\$0,00
Barranca de Upía	\$0,00
Cabuyaro	\$0,00
Castilla La Nueva	\$0,00
Cubarral	\$0,00
Cumaral	\$0,00
El Calvario	\$0,00
El Castillo	\$0,00
El Dorado	\$0,00
Fuente de oro	\$0,00
Granada	\$0,00
Guamal	\$0,00
La Macarena	\$0,00
La Uribe	\$0,00
Lejanías	\$0,00
Mapiripán	\$0,00
Mesetas	\$0,00
Puerto Concordia	\$0,00
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$0,00
Puerto López	\$0,00
Puerto Rico	\$0,00
Restrepo	\$0,00
San Carlos de Guaroa	\$0,00
San Juan de Arama	\$0,00
San Juanito	\$0,00
San Martín	\$0,00
Villavicencio	\$ 3,3
Vista Hermosa	\$0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 3,3

- Mejorar dos (2) Puentes

Descripción de la Meta

Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	% de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2402 – Programa 1. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Terrestre	Mejorar dos (2) Puentes	2.00	0.00	0%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LG/TBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									
Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									
Adultos mayores Mayor de 60 años									
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento						0

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00

Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar los estudios de pre-inversión y gestión para 1 aeropuerto

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumamiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2403 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Aéreo	Realizar los estudios de preinversión y gestión para 1 aeropuerto	1.00	1.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101							
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442							
Adolescencia 12 -	47.990	44.295							

17 años									
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745							
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209							
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358							
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar los estudios de preinversión y gestión para mejorar 1 infraestructura de Transporte Aéreo

Descripción de la Meta

Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plimiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORPLTE	2403 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Aéreo	Realizar los estudios de pre inversión y gestión para mejorar 1 infraestructura de Transporte Aéreo	1.00	1.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101							
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442							
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295							
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745							
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209							
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358							
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00

Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar los estudios de prefactibilidad para la construcción del Cable Aéreo hacia los municipios de San Juanito y el Calvario

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumamiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2403 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta Con Infraestructura de Transporte Aéreo	Realizar los estudios de prefactibilidad para la construcción del Cable Aéreo hacia los municipios de San Juanito y el Calvario	1.00	0.00	0%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									

Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									
Adultos mayores Mayor de 60 años									
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento						0

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- **Construir un (1) Muelle Fluvial**

Descripción de la Meta

Dimensión	Sector	Programa	Descripción metaproducto	Cuatrienio Física	Cumplimiento total Cuatrienio	Avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2406 – Programa 3. Hagamos Grande al Meta Conectándonos con Transporte Fluvial	Construir un (1) Muelle Fluvial	1.00	1.00	100%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	564	376							
Infancia 6 - 11 años	1.128	752							
Adolescencia 12 - 17 años	2.255	1.503							
Juventud 18 - 28 años	2.819	1.879							
Adultos 29 - 59 años	3.383	2.255							
Adultos mayores Mayor de 60 años	1.128	752							
Total	11.276	7.517	Total Población Beneficiada del Departamento					18. 793	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 4,4
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00

La Macarena	\$ 2,8
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 1,6
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 4,4

- Mejorar un (1) Muelle Fluvial

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Implimentototal	de avancefísico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO	SECTOR 24: TRANSPORTE	2406 – Programa 3. Hagamos Grande al Meta Conectándonos con Transporte Fluvial	Mejorar un (1) Muelle Fluvial	1.00	0	0%	INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									
Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									

Adultos mayores Mayor de 60 años								
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento				0	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- **Construir 4 espacios públicos destinados a proveer servicios sociales**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Implimentototal	de avancefísico	ODS relacionado
DIMENSION3. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO SOCIAL	SECTOR 40: VIVIENDA	4002 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta con un adecuado Ordenamiento Territorial y	Construir 4 espacios públicos destinados a proveer servicios sociales	4.00	0.00	0%	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

		Desarrollo Urbano					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	omunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									
Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									
Adultos mayores Mayor de 60 años									
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento					0	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00

Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Adecuar 10 espacios públicos destinados a proveer servicios sociales**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción metaproducto	Meta cuatrienio	Plumamiento total	de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 3. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO SOCIAL	SECTOR 40: VIVIENDA	4002 – Programa 2. Hagamos Grande al Meta con un adecuado Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Adecuar 10 espacios públicos destinados a proveer servicios sociales	10.00	6.0	60%	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	2.107	1.405							
Infancia 6 - 11 años	4.214	2.809							
Adolescencia 12 - 17 años	8.427	5.618							
Juventud 18 - 28 años	10.534	7.023							
Adultos 29 - 59 años	12.641	8.427							
Adultos mayores Mayor de 60 años	4.214	2.809							
Total	42.136	28.090	Total Población Beneficiada del Departamento					70.226	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 37.3
Acacias	\$ 31,4
Barranca de Upía	\$0,00
Cabuyaro	\$0,00
Castilla La Nueva	\$0,00
Cubarral	\$0,00
Cumaral	\$0,00
El Calvario	\$0,00
El Castillo	\$0,00
El Dorado	\$0,00
Fuente de oro	\$0,00
Granada	\$1,8
Guamal	\$0,00
La Macarena	\$0,00
La Uribe	\$0,00
Lejanías	\$0,00
Mapiripán	\$0,00
Mesetas	\$0,00
Puerto Concordia	\$0,00
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$0,00
Puerto López	\$10,4
Puerto Rico	\$0,00
Restrepo	\$0,00
San Carlos de Guaroa	\$0,00
San Juan de Arama	\$5.2
San Juanito	\$0,00
San Martín	\$0,00
Villavicencio	\$0,00
Vista Hermosa	\$0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 37.3

- **Evaluar y reorganizar técnica, administrativa y financieramente la entidad**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Plumientototal	de avancefisico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 4. HAGAMOS GRANDE AL META MÁS SEGURO Y CON GOBERNANZA	SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	4599 – Programa 4. Hagamos Grande al Meta a partir del fortalecimiento a la gestión y dimensión pública territorial	Evaluar y reorganizar técnica, administrativa y financieramente la entidad	1.00	1.00	100%	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión
(inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Víctimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años										
Infancia 6 - 11 años										
Adolescencia 12 - 17 años										
Juventud 18 - 28 años										
Adultos 29 - 59 años										
Adultos mayores Mayor de 60 años										
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento					0		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 20,3
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00

San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 20,3
Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 20,3

- Implementar un Sistema de gestión documental

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Implimentototal	de avancefisico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 4. HAGAMOS GRANDE AL META MÁS SEGURO Y CON GOBERNANZA	SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	4599 – Programa 4. Hagamos Grande al Meta a partir del fortalecimiento a la gestión y dimensión pública territorial	Implementar un Sistema de gestión documental	1.00	1.00	100%	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe										
Clasificación de la Población Beneficiada										
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social							
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros	
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101								
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442								
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295								
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745								
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209								
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358								
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749		

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 20,3
Acacias	\$0,00
Barranca de Upía	\$0,00
Cabuyaro	\$0,00

Castilla La Nueva	\$0,00
Cubarral	\$0,00
Cumaral	\$0,00
El Calvario	\$0,00
El Castillo	\$0,00
El Dorado	\$0,00
Fuente de oro	\$0,00
Granada	\$0,00
Guamal	\$0,00
La Macarena	\$0,00
La Uribe	\$0,00
Lejanías	\$0,00
Mapiripán	\$0,00
Mesetas	\$0,00
Puerto Concordia	\$0,00
Puerto Gaitán	\$0,00
Puerto Lleras	\$0,00
Puerto López	\$0,00
Puerto Rico	\$0,00
Restrepo	\$0,00
San Carlos de Guaroa	\$0,00
San Juan de Arama	\$0,00
San Juanito	\$0,00
San Martín	\$0,00
Villavicencio	\$ 20,3
Vista Hermosa	\$0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 20,3

- **Certificar un Sistema integrado de gestión**

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción metaproducto	Meta cuatrienio	Cumplimiento total	% de avance físico	ODS relacionado
DIMENSIÓN 4. HAGAMOS GRANDE AL META MAS SEGURO Y CON GOBERNANZA	SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	4599 – Programa 4. Hagamos Grande al Meta a partir del fortalecimiento a la gestión y dimensión pública territorial	Certificar un Sistema integrado de gestión	1.00	0.5	50%	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión

(inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P.	Pueblos Indígenas	LGTBIQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años									
Infancia 6 - 11 años									
Adolescencia 12 - 17 años									
Juventud 18 - 28 años									
Adultos 29 - 59 años									
Adultos mayores Mayor de 60 años									
Total	0	0	Total Población Beneficiada del Departamento						0

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META - Propios	\$ 0,00
Acacias	\$ 0,00
Barranca de Upía	\$ 0,00
Cabuyaro	\$ 0,00
Castilla La Nueva	\$ 0,00
Cubarral	\$ 0,00
Cumaral	\$ 0,00
El Calvario	\$ 0,00
El Castillo	\$ 0,00
El Dorado	\$ 0,00
Fuente de oro	\$ 0,00
Granada	\$ 0,00
Guamal	\$ 0,00
La Macarena	\$ 0,00
La Uribe	\$ 0,00
Lejanías	\$ 0,00
Mapiripán	\$ 0,00
Mesetas	\$ 0,00
Puerto Concordia	\$ 0,00
Puerto Gaitán	\$ 0,00
Puerto Lleras	\$ 0,00
Puerto López	\$ 0,00
Puerto Rico	\$ 0,00
Restrepo	\$ 0,00
San Carlos de Guaroa	\$ 0,00
San Juan de Arama	\$ 0,00
San Juanito	\$ 0,00
San Martín	\$ 0,00
Villavicencio	\$ 0,00

Vista Hermosa	\$ 0,00
TOTAL REGIONALIZADO	\$ 0,00

- Realizar la Estructuración, gerencia, estudios y control de proyectos en 5 sectores de Inversión

Descripción de la Meta							
Dimensión	Sector	Programa	Descripción meta producto	Meta cuatrienio	Cumplimiento total	% de avance físico	DS relacionado
DIMENSIÓN 4. HAGAMOS GRANDE AL META MÁS SEGURO Y CON GOBERNANZA	SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	4599 – Programa 4. Hagamos Grande al Meta a partir del fortalecimiento a la gestión y dimensión pública territorial	Realizar la Estructuración, gerencia, estudios y control de proyectos en 5 sectores de Inversión	5.00	8.00	100%	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Población total beneficiada por ciclo de vida y regionalización de la inversión (inversión por municipios)

Total población beneficiada por ciclo de vida y grupo poblacional y social durante el periodo de informe									
Clasificación de la Población Beneficiada									
Ciclo de Vida	Genero		Grupo Poblacional y Social						
	Hombres	Mujeres	Victimas	Condición de Discapacidad	Comunidades N.A.R.P	Pueblos Indígenas	LGTBQ+	Pobreza Extrema	Otros
Primera infancia 0 - 5 años	46.100	44.101							
Infancia 6 - 11 años	93.370	87.442							
Adolescencia 12 - 17 años	47.990	44.295							
Juventud 18 - 28 años	47.350	43.745							
Adultos 29 - 59 años	249.300	251.209							
Adultos mayores Mayor de 60 años	64.489	69.358							
Total	548.599	540.150	Total Población Beneficiada del Departamento					1.088.749	

RESUMEN REGIONAL	REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Departamento - 0550 - META -	\$ 10,2

Propios	
Acacias	\$ 350,6
Barranca de Upía	\$ 350,6
Cabuyaro	\$ 350,6
Castilla La Nueva	\$ 350,6
Cubarral	\$ 350,6
Cumaral	\$ 350,6
El Calvario	\$ 350,6
El Castillo	\$ 350,6
El Dorado	\$ 350,6
Fuente de oro	\$ 350,6
Granada	\$ 350,6
Guamal	\$ 350,6
La Macarena	\$ 350,6
La Uribe	\$ 350,6
Lejanías	\$ 350,6
Mapiripán	\$ 350,6
Mesetas	\$ 350,6
Puerto Concordia	\$ 350,6
Puerto Gaitán	\$ 350,6
Puerto Lleras	\$ 350,6
Puerto López	\$ 350,6
Puerto Rico	\$ 350,6
Restrepo	\$ 350,6
San Carlos de Guaroa	\$ 350,6
San Juan de Arama	\$ 350,6
San Juanito	\$ 350,6
San Martín	\$ 350,6
Villavicencio	\$ 350,6
Vista Hermosa	\$ 350,6
TOTAL REGIONALIZADO	\$10,2

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión al corte del 30 de septiembre, así:

A. Recursos Financieros (Para quienes aplique)

No.	CONCEPTO	VALOR
VVIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12		
1	ACTIVO TOTAL	297,611.690
2	Corriente	113,999.636
3	No corriente	183,612.054
4	PASIVO TOTAL	301,366.047
5	Corriente	300,354.517
6	No corriente	1.011.530.327

7	PATRIMONIO	(3.754.357.084)
8	Ingresos operacionales	4.207.335.979
9	Gastos operacionales	5.030.590.424
10	Costo de venta y operación	0
11	RESULTADO OPERACIONAL	(823.256.272)
12	Ingresos extraordinarios	0
13	Gastos extraordinarios	0
14	RESULTADO NO OPERACIONAL	(823.256.272)
15	RESULTADO NETO	(823.256.272)

No.	CONCEPTO	VALOR
IGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12		
1	ACTIVO TOTAL	247.790.899
2	Corriente	96.192.913
3	No corriente	151.597.985
4	PASIVO TOTAL	250.234.519
5	Corriente	249.552.105
6	No corriente	682.414
7	PATRIMONIO	(2.443.620)
8	Ingresos operacionales	6.486.149
9	Gastos operacionales	6.130.004
10	Costo de venta y operación	0
11	RESULTADO OPERACIONAL	356.143
12	Ingresos extraordinarios	6.486.149
13	Gastos extraordinarios	6.130.004
14	RESULTADO NO OPERACIONAL	356.143
15	RESULTADO NETO	356.143

No.	CONCEPTO	VALOR
IGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12		
1	ACTIVO TOTAL	247.790.899
2	Corriente	96.192.913
3	No corriente	151.597.985
4	PASIVO TOTAL	250.234.519
5	Corriente	249.552.105
6	No corriente	682.414
7	PATRIMONIO	(2.443.620)
8	Ingresos operacionales	6.486.149
9	Gastos operacionales	6.130.004
10	Costo de venta y operación	0
11	RESULTADO OPERACIONAL	356.143

12	Ingresos extraordinarios	6.486.149
13	Gastos extraordinarios	6.130.004
14	RESULTADO NO OPERACIONAL	356.143
15	RESULTADO NETO	356.143

No.	CONCEPTO	VALOR
IGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 10		
1	ACTIVO TOTAL	298.358
2	Corriente	133.928
3	No corriente	163.757
4	PASIVO TOTAL	303.039
5	Corriente	300.497
6	No corriente	2.542
7	PATRIMONIO	(4.272,91)
8	Ingresos operacionales	4.949.74
9	Gastos operacionales	5.357.93
10	Costo de venta y operación	0
11	RESULTADO OPERACIONAL	(408.255)
12	Ingresos extraordinarios	0
13	Gastos extraordinarios	0
14	RESULTADO NO OPERACIONAL	(408.255)
15	RESULTADO NETO	(408.255)

B. Bienes Muebles e Inmuebles (Cuando aplique)

CONCEPTO	VALOR
VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	148.205
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	337.84
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	178.44
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
OTROS CONCEPTOS	2.08

CONCEPTO	VALOR
----------	-------

VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	109.133
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN YELEVACIÓN	38.97
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	162.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	48.97
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
OTROS CONCEPTOS	859

CONCEPTO	VALOR
VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.727
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN YELEVACIÓN	38.97
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	145.97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	84.70
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
OTROS CONCEPTOS	2.08

CONCEPTO	VALOR
VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES01 Y EL DÍA 31 DEL MES 10	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.727
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN YELEVACIÓN	344.16
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	328.72
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	107,01
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

La información para diligenciar este formato surge de los datos que la contabilidad reporte en las cuentas identificadas con el código 16 que registra la propiedad planta y equipo del ente territorial.

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Dependencia a la fecha

ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DECARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	18	18	0
. - A LA FECHA DE CORTE	18	18	0
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	100%	0%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	30	12	18
. - A LA FECHA DE CORTE	30	12	18
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	40%	60%

ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DECARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	18	18	0

. - A LA FECHA DE CORTE	18	18	0
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	100%	0%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	30	12	18
. - A LA FECHA DE CORTE	30	12	18
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	40%	60%

ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	18	18	0
. - A LA FECHA DE CORTE	18	17	1
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	94%	5.56%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	30	11	19
. - A LA FECHA DE CORTE	30	11	19
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	37%	63%

ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	18	18	0

. - A LA FECHA DE CORTE	18	17	1
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	94%	5.56%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
. - A LA FECHA DE INICIO DELA GESTIÓN	30	11	19
. - A LA FECHA DE CORTE	30	11	19
. - SEPARACIÓN DEL CARGOO RATIFICACIÓN			
VARIACIÓN PORCENTUAL	100%	37%	63%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte del informe, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

5.1. PROGRAMAS

5.1.1 PROGRAMAS 2020

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
BPIN 2019005500188. Fortalecimiento de las entidades del Fonset	Infraestructura de acuerdo con la priorización realizada por el comité de orden público en el Departamento del Meta	X		\$2.258.820.237,81
BPIN 2019005500137. Programa de unidades fotovoltaicas	Ampliación de cobertura mediante la implementación de fuentes de energía alternativas en el Departamento del Meta	X		\$860.000.000,00

BPIN 2019005500135. Programa de Redes Eléctricas	Construcción de redes eléctricas rurales en el Departamento del Meta	X		\$1.700.373.036,19
BPIN 20190055000106. Programa de Puentes	Construcción de puentes en el Departamento del Meta	X		\$2.845.446.721,86
BPIN 2019005500193. Programa Adulto Mayor	Construcción de centros vida y bienestar en el Departamento del Meta	X		\$4.094.926.810,00
BPIN 2019005500151. Programa Mantenimiento y Mejoramiento Vial	Mejoramiento y/o mantenimiento de la red vial urbana, secundaria y terciaria en el Departamento del Meta	X		\$10.437.883.564,95

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Bppd 115 De 2016 Programa de Infraestructura Educativa	Mejoramiento, Ampliación, Adecuación Y Conservación De La Infraestructura Educativa Del Departamento Del Meta.	X		\$3.449.726.503,32
BPIN 2020005500148. Programa de Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento a la gestión organizacional y dirección de proyectos de la Agencia Para la Infraestructura del Meta	X		\$2.795.962.887,99
TOTAL				\$28.443.139.762,12

5.1.2 PROGRAMAS 2021

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	

VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA31 DEL MES 12				
BPIN 2020005500075. PROGRAMA UNIDADES FOTOVOLTAICAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$3.267.445.061,29

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2020005500102. PROGRAMA REDES ELÉCTRICAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$4.298.110.343,19
BPIN 2020005500036. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$2.779.285.714,28
BPIN 2020005500079. PROGRAMA MEJORAMIENTO RED VIAL	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y SECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$3.708.523.190,57
BPIN 2020005500122 PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$8.249.218.520,01

BPIN 2020005500222 PROGRAMA ADULTO MAYOR	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS VIDAY CENTROS DE BIENESTAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS ENEL DEPARTAMENTO DEL META	X	\$10.314.259.063,02
--	---	---	---------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2020005500164. PROGRAMA FONSET	APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONSET PARA FORTALECER LAS ENTIDADES DELCOP E IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$1.019.796.116,00
BPIN 2020005500148 PROGRAMA INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL YLA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	X		\$3.914.584.510,25
TOTAL				\$37.551.222.518,61

5.1.3 PROGRAMAS 2022

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA31 DEL MES 12				
BPIN 2020005500075. PROGRAMA ENERGIA OSF	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$3.375.941.143,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2020005500102. PROGRAMA REDES ELECTRICAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$2.303.274.490,65
BPIN 2020005500036 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$5.714.285.715,00
BPIN 2020005500079. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y SECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$1.792.380.952,00
BPIN 2020005500122. PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$10.066.130.823,88

BPIN 2021005500167. PROGRAMA ADULTO MAYOR	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DELOS CENTROS VIDAY CENTROS DE BIENESTAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES BENEFICIADOS ENEL DEPARTAMENTO DEL META	X		\$7.750.444.013,00
---	---	---	--	--------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUEX)	
BPIN 2021005500143. PROGRAMA FONSET	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARAEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESQUE HACEN PARTEDELCOMITÉ DE ORDEN PUBLICODEL DEPARTAMENTO DEL META A TRAVES DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION DE SU INFRAESTRUCTURA	X		\$7.000.000.000,41
BPIN 2020005500148. FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL YLA DIRECCIÓN DEPROYECTOS DE LAAGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURADEL META	X		\$3.437.411.667,00
TOTAL				\$41.439.868.804,94

5.1.4 PROGRAMAS 2023

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA30 DEL MES 09				
BPIN 2022005500167 PROGRAMA UNIDADES FOTOVOLTAICAS	INSTALACION DE UNIDADES DE GENERACION FOTOVOLTAICA ENEL DEPARTAMENTODEL META		X	\$4.706.665.474,25
BPIN 2022005500166 PROGRAMA REDES ELÉCTRICAS	CONSTRUCCION DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META		X	\$5.101.721.980,99
BPIN 2020005500079 PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y SECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		X	\$3.239.704.341,00
BPIN 2022005500178 PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAL	CONSERVACION PERIODICA O RUTINARIA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL META		X	\$12.398.619.126,69
BPIN 2021005500167. PROGRAMA ADULTO MAYOR	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS VIDAY CENTROS DE BIENESTAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		X	\$5.577.105.664,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUEX)	
BPIN 2022005500197 PROGRAMA FONSET	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ENTIDADES QUE HACEN DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO		X	\$4.193.377.184,00
BPIN 2022005500193 PROGRAMA FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO A LA GESTION GERENCIAL, GESTION DOCUMENTAL, SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		X	\$3.059.649.260,00
TOTAL				\$38.276.843.030,93

5.2. PROYECTOS

5.2.1. PROYECTOS 2020

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUEX)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				

BPIN 2020005500209 PLAN VIAL	Elaboración del plan para la modernización de la infraestructura de transporte del Departamento del Meta		X	\$5.938.789.826,91
TOTAL				\$5.938.789.826,91

5.2.1. PROYECTOS 2021

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
BPIN 2018005500302 HOSPITAL GUAMAL - Adición	Construcción, terminación de la infraestructura física hospitalaria del hospital local de primer nivel - E.S.E. del municipio de Guamal, Meta	X		\$2.147.215.650,33

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Bpin 2017005500434 Colegio Nuestra Señora de la Macarena - Adición	Mejoramiento De Obras Complementarias De La Sede Juan León De La Institución Educativa Nuestra Señora De La Macarena Localizado En La Vereda Brisas Del Guayabero Del Municipio De La Uribe De Conformidad A La Sentencia T		X	\$466.859.829,56

BPIN 2017005500012 Vía MercedesBarcelona - Adición	Mejoramiento de lavía Las Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio, Departamento del Meta		X	\$2.226.760.152,47
BPIN 2018005500098 Muelle Puerto Rico - Adición	Construcción De Muelle De Transporte Fluvial Sobre El Rio Ariari En El Municipio DePuerto Rico - Meta		X	\$1.500.000.000,00
TOTAL				\$6.340.835.632,36

5.2.1. PROYECTOS 2022

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA31 DEL MES 12				
BPIN 2019005500068 COLEGIO LAS PALMAS ADICIONAL -	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PALMAS DEL BARRIO CIUDAD PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		X	\$48.332.479,40

BPIN 2017005500434 COLEGIO NUESTRA EÑORA DE LA MACARENA - ADICIONAL	MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE SANJUAN DE LEON DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA LOCALIZADO EN LA VEREDA BRISAS DEL GUAYABERO DEL MUNICIPIO DE LA URIBE DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA		X	\$265.504.231,73
BPIN 2018005500302. Adicional	Construcción, terminación de la infraestructura física hospitalaria del hospital local de primer nivel - E.S.E. del municipio de Guamal, Meta		X	\$1.624.514.388,06

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2022005500031	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO REHABILITACION DE LOS COPREDADORES VIALES PARA LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		X	\$252.000.000.000,00
BPIN 2015005500015	Mejoramiento del parque central y vías urbanas de la carrera 14 entre calles 15 y 19 en el municipio de Granada, Meta		X	\$2.043.993.360,09

BPIN 2016005500023	Construcción del puente sobre el río Claro, vereda El Cable, sector Puente Caído, El Castillo, Meta, Orinoquia		X	\$2.989.734.779,02
BPIN 2017005500012	Mejoramiento de la vía Las Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio, Departamento del Meta		X	\$9.913.372.528,58
BPIN 2018000070054	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la inspección San Ignacio, municipio de Barranca de Upiá, Departamento del Meta.		X	\$2.895.875.594,64

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2019005500278	Construcción del puente vehicular sobre el río Ocoa que comunica el barrio Samán de la Rivera y la urbanización Brasilia en el municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta		X	\$3.301.116.912,82
BPIN 20201301011395	Construcción del puente sobre el caño Santo Domingo, vereda Santa Helena del municipio de Mesetas		X	\$434.301.841,75
BPIN 2021005500214	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda El Turuy desde el puente Caño Carambas K0+000 hasta el cruce con la vía San Lorenzo Pueblo Nuevo K15+490 en el municipio de Castilla La Nueva, Meta		X	\$25.630.258.719,00

Bpin 2021005500215.	Mejoramiento de la vía que comunica el Centro Poblado de Veracruz con el cruce de la vía nacional ruta 65 en el municipio de Cumaral, Meta.		X	\$33.338.399.357,68
---------------------	---	--	---	---------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Bpin 2021005500293.	Mejoramiento de vías urbanas que corresponde a la carrera 6 entre calle 9 y calle 11 calle 9 entre carrera 5 y carrera 8 carrera 4 entre calle 9 y complejo ganadero en el municipio de Restrepo Meta.		X	\$2.072.106.173,07
Bpin 2021005500294.	Mejoramiento de vías urbanas en los barrios 9 de Abril Gaitán El Jardín y La Laguna ubicados en el municipio de Puerto López Meta.		X	\$2.441.555.654,80
Bpin 2021005500296.	Adecuación de vías en los barrios El Centro y La Esperanza ubicados en el área urbana del municipio de Puerto Lleras Meta.		X	\$3.694.339.536,64
Bpin 2021005500298.	Mejoramiento de las vías urbanas que comprende la calle 22 entre cra 16b y 17a calle 21 entre cra 15 y 17a y calle 19 entre cra 15 y 17a en el municipio de San Juan de Arama Meta.		X	\$1.501.661.518,14
Bpin 2021005500308.	Mejoramiento de vías en los barrios Santander y Centro ubicados en el área urbana del municipio de El Castillo Meta.		X	\$2.569.796.072,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUEX)	
BPIN 2021005500297	Mejoramiento de la vía urbana que comprende la carrera 9 entre calles 3 y 15 en el Municipio de Vista Hermosa Meta.		X	\$4.292.401.039,54
BPIN 20211301012240	Mejoramiento de vías urbanas desde la calle 9a y 10 entre cra 5 y cra 6a; cra 5a entre calle 9a y 10 cra 6 y 6a entre calle 9 y 10 en el municipio de Cabuyaro Meta.		X	\$2.086.345.420,20
BPIN 2021005500299	Mejoramiento de vías urbanas de la cll 6 entre cra 7 y cra 9 cll 5 entre cra 7 y cra 4 cll 4a entre cra 7 y cra 6 cll 3 entre la concha acústica y el colegio cra 7 entre cll 5 y cll 3 y cra 6 entre cll 4a y cll 3 del municipio		X	\$3.061.486.870,77
BPIN 2021005500302	Mejoramiento de vías urbanas que comprende la carrera 7 entre calles 10 y 8 calle 8 entre carreras 6 y 9 calle 9 entre carreras 6 y 9 y carrera 8 entre calles 8 y 10 ubicadas en el centro del municipio de San Luis de Cuba		X	\$3.424.535.235,85

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUEX)	
BPIN 2021005500303	Mejoramiento de las vías urbanas que comprenden la calle 10 entre carreras 1 y 5a del municipio Puerto Rico en el departamento del Meta.		X	\$2.715.539.007,86

BPIN 2021005500304	Mejoramiento de vías urbanas que comprende la calle 5 entre carreras 17 y 18 de la cabecera municipal de San Carlos de Guaroa en el departamento del Meta		X	\$902.823.253,25
BPIN 2021005500309	Mejoramiento de las vías urbanas que comprenden la calle 9 entre carrera 2 y 3 carrera 2 entre calle 5 y 7 carrera 2 entre calle 8 y 9 carrera 3 entre calle 3 y 6 carrera 3 entre calle 3 y 6 del municipio de San Juanito e		X	\$3.076.586.956,18
BPIN 2021005500192	Construcción puente vehicular sobre la quebrada la moreno en la vía que comunica al Municipio de el Calvario Meta		X	\$1.110.110.965,81

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 20211301010978	Mejoramiento de la vía que comunica el Centro Poblado Piñalito con el Centro Poblado Santo Domingo en el Municipio de Vista Hermosa Meta		X	\$65.428.783.433,52
BPIN 2022005500069	Construcción de puente ubicado en la vía que comunica la vereda Rosaleño con el cruce de la vía nacional Villavicencio - Puerto Gaitán en zona rural del municipio de Villavicencio Meta.		X	\$969.399.719,58

BPIN 2021005500276	Renovación urbana con ciclo ruta de la carrera 23 entre diagonal 15 y carrera 18 en el municipio de Acacias, Meta		X	\$24.606.708.578,00
BPIN 2021005500059	Renovación urbana de los parques recreodeportivos en los barrios Bulevar y Bonanza Llanera en el municipio de Granada Meta		X	\$2.041.541.714,17
BPIN 2014005500018	Construcción del punto de atención para la atención y reparación integral a las víctimas, municipio de Granada, Meta. (2013-2014)		X	\$1.069.020.706,65
TOTAL				\$461.550.146.048,08

5.2.2. PROYECTOS 2023

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 30 DEL MES 09				
BPIN 2022005500036	Construcción del complejo ganadero y ferial del municipio de San Martín de los Llanos Meta		X	\$39.327.610.155,05
BPIN 2022005500304	Construcción de plaza de mercado y comercial en el municipio de Acacias Meta.		X	\$43.380.133.342,00
BPIN 2021005500331	Ampliación de la capacidad instalada del Hospital Departamental de Villavicencio ESE Meta		X	\$84.476.192.745,41

BPIN 2022005500113	Construcción de redes de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural y gas natural comprimido para usuarios de estrato 1 y 2 en los municipios de Acacias, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, Granada, Meta		X	\$3.656.649.954,00
BPIN 2022005500306	Construcción del establecimiento Educativo Pablo Emilio Riveros Colper Municipio de Acacias Meta		X	\$39.054.920.899,55

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2017005500004	Mejoramiento de lavía que conduce del municipio de Cabuyaro al municipio de Barranca de Upia, en el Departamento del Meta obras entre k0+000 al k41+336 Cabuyaro		X	\$25.000.000.000,00
BPIN 2017005500012	Mejoramiento de lavía Las Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio, Departamento del Meta		X	\$8.565.247.068,19

BPIN 2021005500192	Construcción puente vehicular sobre la quebrada la moreno en la vía que comunica al Municipio de el Calvario Meta		X	\$4.440.443.863,23
BPIN 2022005500069	Construcción de puente ubicado en la vía que comunica la vereda Rosaleño con el cruce de la vía nacional Villavicencio -Puerto Gaitán en zona rural del municipio de Villavicencio Meta.		X	\$124.203.966,71

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 20211301010942	Construcción puente vehicular sobre el rio Ariaripara mejorar la intercomunicación terrestre entre las veredas del municipio de Puerto Concordia del Departamento del Meta		X	\$44.673.264.833,86

BPIN 2022005500001	Mejoramiento de lavía que comunica a Cabuyaro con Puerto Porfía desde el km13+970 hasta el puente del río Humea en el municipio de Cabuyaro del Departamento del Meta		X	\$67.200.461.976,34
BPIN 2022005500050	Mejoramiento de vías urbanas que comprende la carrera 4 desde la calle 1 hasta la calle 5 en la Inspección de San Juan de Lozada municipio de la Macarena en el Departamento de Meta		X	\$4.776.729.847,00
BPIN 2022005500226	Mejoramiento de las vías urbanas del barrio Villa María en el Municipio de Guamal Meta		X	\$3.546.314.140,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
BPIN 2023005500043	Construcción puente vehicular sobre el río Guamalen el Municipio de Castilla La Nueva Meta		X	\$24.072.745.694,94

BPIN 2021005500276	Renovación urbana con ciclo ruta de la carrera 23 entre diagonal 15 y carrera 18 en el municipio de Acacias, Meta		X	\$6.818.728.366,48
BPIN 2022005500265	Adecuación del espacio público mediante obras que promueven el servicio social en el Municipio de Puerto López Meta		X	\$11.265.405.685,00
BPIN 2022005500219	Mejoramiento de espacio público mediante obras de urbanismo que contemplan cicloruta y franja comercial en el Municipio de San Juan de Arama Meta		X	\$5.764.915.633,62
TOTAL				\$416.143.968.171,38

5.3. DISEÑOS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
PRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
2020005500209	Elaboración del Plan para la modernización de la infraestructura de transporte del Departamento del Meta		X	\$ 5.938.789.826,91
2020005500233	Ampliación Red Eléctrica vereda Las Moras municipio de Barranca de Upia Departamento del Meta	X		\$ 916.888.452,42

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
PRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
2021005500018	Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de San Martín con el municipio de San Carlos de Guaroa, desde la vereda el merey hasta el puente San Carlos sobre el río Guamal, en el departamento del Meta			\$ 89.039.242.992,37
2021005500059	Renovación urbana de los parques recreo-deportivos en los barrios Bulevar y Bonanza Llanera en el Municipio de Granada, Meta		X	\$ 2.041.541.714,17
2021005500135	Construcción ELECTRIFICACION VEREDA ALTO MANACACIAS PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE		X	\$ 1.186.396.076,68

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	PUERTO LLERAS Meta			

2021005500184	Construcción ELECTRIFICACION DE LA VEREDA YUCAO SECTOR MATAZUL PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Meta		X	\$ 2.432.477.598,35
2021005500192	Construcción puente vehicular sobre la quebrada la Moreno en la vía que comunica al municipiode San Juanito con el municipio de El Calvario, Meta		X	\$ 5.550.554.829,04
2021005500205	Construcción puente vehicular sobre el rio Ariari en el municipio de Fuentedeoro Meta			\$ 67.851.521.368,02
2021005500214	Mejoramiento de la vía que conduce de lavereda el Turuy desde puente Caño Carambas k0+000 hasta el cruce con la vía San Lorenzo pueblo nuevo k15+490 en el municipio de Castilla La Nueva Meta		X	\$ 25.630.258.719,00
2021005500215	Mejoramiento de la vía que comunica el centro poblado de Veracruz con el cruce de la vía nacional ruta 65 en el municipio de Cumaral Meta		X	\$ 33.338.399.357,68
2021005500225	Mejoramiento de la vía regional que comunica los municipios de El Castillo, Lejanías y Mesetas en el			\$ 121.783.500.665,12

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	tamento delMeta			
2021005500267	Construcción del Centro vida para la atención del adulto mayor del municipio de El Dorado, Meta		X	\$ 2.377.963.323,30
2021005500268	Construcción del Centro vida para la atención del adulto mayor del municipio de Granada, Meta		X	\$ 2.556.733.879,92
2021005500269	Construcción del Centro vida para la atención del adulto mayor del municipio de Vista Hermosa, Meta		X	\$ 2.377.185.408,63
2021005500276	Renovación urbana con ciclo ruta de la carrera 23 entre diagonal 15 y carrera 18 en el municipio de Acacías, Meta			\$ 31.425.436.944,48
2021005500283	Mantenimiento de vías terciarias en los municipios de Acacías Cumaral Cubarral El Dorado Mapiripán Mesetas Puerto Concordia SanCarlos De Guaroa San Juan De Arama Uribe Vista Hermosa Meta		X	\$ 1.994.147.638,93

2021005500293	Mejoramiento de vías urbanas que corresponde a la carrera 6 entre calle 9 y calle 11, calle 9 entre carrera 5 y carrera 8, carrera 4 entre calle 9 y complejo ganadero en el municipio de Restrepo, Meta		X	\$ 2.072.106.173,07
---------------	--	--	---	---------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2021005500294	Mejoramiento de vías urbanas en los barrios 9 de abril, Gaitán, el jardín y la laguna ubicados en el municipio de Puerto López, Meta		X	\$ 2.441.555.654,80
2021005500295	Implementación de soluciones solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales de los municipios de San Carlos De Guaroa Fuente De Oro Puerto López El Dorado Cubarral San Martín Barranca De Upía Meta		X	\$ 2.957.506.230,21
2021005500296	Adecuación de vías en los barrios el centro y la esperanza ubicados en el área urbana del municipio de Puerto Lleras Meta		X	\$ 3.694.339.536,64

2021005500297	Mejoramiento de la vía urbana que comprende la Carrera 9 entre Calles 3 y 15 en el municipio de Vista Hermosa, Meta		X	\$ 4.292.401.039,54
2021005500298	Mejoramiento de las vías urbanas que comprende la Calle 22 entre Cra 16B y 17A, Calle 21 entre Cra 15 y 17A, y Calle 19 Entre Cra 15 y 17A en el municipio de San Juan de Arama, Meta		X	\$ 1.501.661.518,14
2021005500299	Mejoramiento de vías urbanas de la Cll 6 entre Cra 7 y Cra 9, Cll 5 entre Cra 7 y Cra 4, Cll 4A entre Cra 7 y Cra 6, Cll 3 entre la concha		X	\$ 3.061.486.870,77

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	acústica y el colegio, Cra 7 entre Cll 5 y Cll 3 y Cra 6 entre Cll 4A y Cll 3 del municipio de El calvario, Meta			

2021005500302	Mejoramiento De VíasUrbanas Que Comprende La Carrera 7, Entre Calles 10 y 8, Calle 8 Entre Carreras 6 y 9, Calle 9 Entre Carreras 6 y 9 Y Carrera 8 Entre Calles 8 y 10, Ubicadas En El Centro Del Municipio De San Luis de Cubarral Departamento del Meta		X	\$ 3.424.535.235,85
2021005500303	Mejoramiento de las vías urbanas que comprende la calle 10entre carreras 1 y 5A del municipio Puerto Rico en el Departamento del Meta		X	\$ 2.715.539.007,86
2021005500304	Mejoramiento De ViasUrbanas Que Comprende La Calle 5 Entre Carreras 17 Y18 De La Cabecera Municipal De San Carlos De Guaroa en el Departamento del Meta		X	\$ 902.823.253,25
2021005500308	Mejoramiento de vías en los barrios Santander y centro ubicados en el área urbana del municipio de El Castillo, Meta		X	\$ 2.569.796.072,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		MARQ UE X)	(MAR QUE X)	
2021005500309	Mejoramiento de las vías urbanas que comprenden la calle 9 entre carrera 2 y 3, carrera 2 entre calle 5 y 7, carrera 2 entre calle 8 y 9, carrera 3 entre calle 3 y 6, carrera 3 Entre Calle 3 Y 6 del municipio de San Juanito en el Departamento del Meta		X	\$ 3.076.586.956,18
2021005500311	Mejoramiento del Parque de la Cultura Llanera Malocas en el Municipio de Villavicencio		X	\$ 57.210.700.570,00
2021005500331	Ampliación de la capacidad instalada del hospital departamental de Villavicencio ESE Meta		X	\$ 84.476.192.745,41

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		MARQ UE X)	(MAR QUE X)	
PRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
2022005500001	Mejoramiento de la vía que comunica a Cabuyaro con Puerto Porfía, desde el km 13+970 hasta el puente del río Humea en el municipio de Cabuyaro del Departamento del Meta		X	\$ 67.194.055.520,34

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		(MARQUE X)	(MAR QUE X)	
2022005500002	Implementación de soluciones solares fotovoltaicas individuales en instituciones educativas ubicadas en zonas aisladas de los municipios Puerto López Vista Hermosa Fuente de Oro El Castillo San Martín y Mesetas del departamento del Meta		X	\$ 2.990.725.782,11
2022005500022	Construcción de la Pista de Patinaje en la Villa Olímpica del Municipio de Villavicencio Meta		X	\$ 9.608.793.363,89
2022005500024	Construcción de escenarios deportivos multipropósito en la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio Meta		X	\$ 39.900.145.254,60
2022005500026	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VIA PRINCIPAL SAN CARLOS DE GUAROA-POMPEYA(K0+00) HASTA EL CENTRO POBLADO DE RINCON DE PAJURE EN EL MUNICIPIO DE San Carlos De Guaroa, Meta			\$ 19.018.725.288,08

2022005500031	Mejoramiento , mantenimiento, rehabilitación de los corredores viales para la conexión Pacífico- Orinoquia en el departamento del Meta		X	\$ 252.000.000.000,00
---------------	--	--	---	-----------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		MARQUE X)	(MAR QUE X)	
2022005500032	Mejoramiento DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Meta		X	\$ 22.488.851.586,73
2022005500033	Remodelación y adecuación del parque principal del municipio de Vista Hermosa, Meta			\$ 4.537.352.246,00
2022005500036	Construcción del complejo ganadero y ferial del municipio de San Martín de los Llanos, Meta		X	\$ 39.327.610.155,05
2022005500040	Construcción de unidades habitacionales para elmejoramiento del centro vida y de bienestar del municipio de el Castillo en el departamento del Meta		X	\$ 2.366.520.067,76
2022005500041	Adecuación del centrode bienestar para la atención del adulto mayor del municipio de Restrepo, Meta		X	\$ 1.807.001.301,55

2022005500042	Construcción de unidades habitacionales para el mejoramiento del centro de vida y bienestar del municipio de Fuente De Oro, Meta		X	\$ 2.585.392.774,09
2022005500050	Mejoramiento de vías urbanas que comprende la carrera 4 desde la calle 1 hasta la calle 5, en la inspección de San Juan de Lozada,		X	\$ 4.776.729.847,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		MARQUE X)	(MARQUE X)	
	municipio de la macarena, en el departamento del Meta			
2022005500056	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA INSPECCION DE PUERTO ALVIRA EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, META			\$ 8.153.442.027,30
2022005500069	Construcción de puente ubicado en la vía que comunica la vereda Rosaleño con el cruce de la vía Nacional Villavicencio-Puerto Gaitán en zona rural del municipio de Villavicencio, Meta		X	\$ 1.093.603.686,29
2022005500071	Adecuación de escenarios deportivos en el parque Sikuni del municipio de		X	\$ 27.647.238.492,85

	Villavicencio Meta			
2022005500091	Mejoramiento y adecuación del auditorio municipal de Cabuyaro Meta		X	\$ 3.870.520.766,29
2022005500108	Construcción de la infraestructura deportiva de la villa olímpica del municipio de Acacías, Meta			\$ 48.654.557.297,79
2022005500109	Adecuación de la ciudadela del saber del municipio de Puerto Lleras Meta			\$ 2.104.577.768,76

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		MARQUE X)	(MARQUE X)	
2022005500113	Construcción de redes de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural y gas natural comprimido para usuarios de estrato 1 y 2 en los municipios de Acacías, San Carlos De Guaroa, San Juan De Arama, Granada, Meta		X	\$ 3.656.649.954,00
2022005500114	Construcción de plantas de almacenamiento de GLP redes de distribución y conexiones domiciliarias de gas combustible a usuarios de estrato 1 y 2 en los municipios de Cabuyaro Granada Lejanías San Carlos De Guaroa Meta		X	\$ 8.743.295.259,47

2022005500117	Mantenimiento de vías terciarias a través de la iniciativa "Alianzas con la Gente" en 18 municipios del departamento del Meta		X	\$ 6.865.837.833,29
2022005500122	Construcción de Redes Eléctricas en el Área Rural Dispersa del municipio de San Juan de Arama - Meta		X	\$ 2.082.466.945,57
2022005500125	Mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Juanito, Meta		X	\$ 1.567.839.238,57
2022005500137	Construcción de cancha sintetica graderias y baterias sanitarias en el barrio			\$ 2.483.047.162,63

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		MARQUE X)	(MARQUE X)	
	Prado del municipio de Cubarral, Meta			
2022005500219	Mejoramiento de espacio público mediante obras de urbanismo que contemplan ciclo ruta y franja comercial en el municipio de San Juan De Arama, Meta		X	\$ 5.764.915.633,62
2022005500226	Mejoramiento de las vías urbanas del barrio Villa María en el municipio de Guamal, Meta		X	\$ 3.546.314.140,00

2022005500229	Mejoramiento vías urbanas en los centros poblados de Pueblo Sanchez y San Isidro en el municipio de El Dorado departamentodel Meta			\$ 1.952.548.176,44
2022005500234	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE TOBASIA HASTA EL CRUCE SINAI MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META			\$ 2.441.555.655,00
2022005500235	Construcción de 5 obras complementarias tipo box coulvert para mejorar la intercomunicación terrestre entre las veredas de Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada, Meta		X	\$ 2.523.015.290,33

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2022005500252	Implementación de soluciones solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales de los municipios del departamento del Meta		X	\$ 1.000.000.000,00

2022005500253	Mejoramiento de vías urbanas que comprende la carrera 4 desde la calle 5 hasta la calle 10 en la inspección de San Juan de Lozada, municipio de la Macarena, en el Departamento del Meta			\$ 2.250.000.000,00
2022005500257	Construcción de unidades de infraestructura educativa en la vereda Altamira del Centro Educativo Pontón de Río Negro del municipio de Puerto López, Meta		X	\$ 1.885.165.552,63
2022005500259	Mejoramiento del establecimiento educativo Fundadores en el municipio de Mesetas, Meta		X	\$ 10.130.170.883,43
2022005500264	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META		X	\$ 722.775.195,40
2022005500265	Adecuación del espacio público mediante obras que promueven el servicio social en el municipio de Puerto López Meta		X	\$ 11.265.405.685,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECU TADO	EN PROC ESO	
		(MARQ UE X)	(MAR QUE X)	
2022005500266	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDE LA PRIMAVERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JULIA DEL MUNICIPIO DE URIBE, META		X	\$ 936.715.104,85
2022005500272	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		X	\$ 242.000.000.000,00
2022005500274	Construcción PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA CAL EN LA VEREDA PUERTO ESPERANZA PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO Meta			\$ 973.204.396,44
2022005500275	Construcción de ambientes pedagógicos en la Institución Educativa Santa Teresa de Pachaquiario del municipio de Puerto López, Meta			\$ 1.162.055.612,72

2022005500279	Construcción PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANZANARES PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE			\$ 25.000.000.000,00
---------------	--	--	--	----------------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	L MUNICIPIO DE ACACIAS Meta			
2022005500280	Dotación e instalación de una bomba automática para la red contra incendios del colegio Enrique Olaya Herrera en el municipio de Puerto López Meta		X	\$ 994.701.234,00
2022005500281	Generación de espacio público en la operación urbana estratégica San Fernando acompañado con la construcción de un centro cultural en el municipio de Villavicencio, Meta			\$ 18.299.830.131,00
2022005500285	Construcción Puente Vehicular sobre el rio Viejo, en la vereda San José en el municipio de El Dorado Meta			\$ 4.000.000.000,00

2022005500286	Construcción de puente vehicular sobre la quebrada La Cristalina en la vereda Alto Cumaral en el municipio de el Dorado Meta El Dorado			\$ 2.250.000.000,00
2022005500287	Generación de espacio público en el polígono de renovación urbana malecón Río Guatiquía en el municipio de Villavicencio, Meta			\$ 26.605.257.617,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2022005500293	Mejoramiento del puente vehicular San Juan sobre el río Lozada, en la Inspeccion San Juande Lozada en el municipio de La Macarena, departamento del Meta			\$ 2.068.814.224,49
2022005500296	Construcción de una unidad integral de la institución educativa francisco walter, en la vereda las moras del municipio de Barranca De Upía, Meta			\$ 1.526.700.362,59
2022005500304	Construcción DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, Meta		X	\$ 43.380.133.342,00
2022005500306	Construcción del establecimiento educativo Pablo Emilio Riveros COLPER en el municipio de Acacias - Meta		X	\$ 39.054.920.899,55

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 30 DEL MES 09				
2023005500006	Mantenimiento de vías terciarias a través de la iniciativa "Alianzas con la Gente" en 17 municipios del departamento del Meta		X	\$ 3.013.346.791,80

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2023005500016	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO GANADERO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META.			\$ 16.800.000.000,00
2023005500018	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL GANADERO VÍCTOR MANUEL QUINTERO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			\$ 4.484.000.000,00
2023005500022	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 14, ENTRE LAS CALLES 7 Y 20A DEL BARRIO PEDRO DAZA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META			\$ 6.000.000.000,00

2023005500024	CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META		X	\$ 749.605.497,00
2023005500027	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, META			\$ 4.910.161.667,00
2023005500032	Construcción ELECTRIFICACIÓN VEREDA SANTANDER PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL Meta		X	\$ 3.245.940.542,01

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2023005500042	Construcción Y/O MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE EL RIO UPIN EN LA CARRERA 6 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, Meta			\$ 2.371.396.823,85
2023005500043	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META		X	\$ 24.072.745.694,94

2023005500049	Mejoramiento de lavía que comunica Villa Patricia con ElPrado en la veredaContadero del municipio de Villavicencio, Meta Villavicencio		X	\$ 1.380.000.000,00
2023005500052	Construcción de un puente sobre el rio losada en la vereda los laureles, para mejorar la intercomunicación terrestre entre las veredas del municipio de La Macarena,Meta		X	\$ 16.187.239.739,58
2023005500054	Adecuación y Remodelación de las instalaciones del edificio de la contraloría departamental del Meta en el municipio de Villavicencio Meta		X	\$ 753.967.889,61
2023005500062	Mantenimiento de vías terciarias mediante la iniciativa Alianzas con la Gente		X	\$ 5.728.640.701,69

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	2023 en el Departamento delMeta			
2023005500070	Mejoramiento de la vía que conduce desde la cabecera municipal de San Carlos de Guaroa hasta el puente sobreel rio Metica en la vereda El Barro en elmunicipio de San Carlos De Guaroa,Meta		X	\$ 12.948.196.155,00

2023005500078	Mejoramiento del espacio publico y escenario recreodeportivo en el barrio la Sexta etapa de la Esperanza en el municipio de Villavicencio, Meta		X	\$ 2.095.758.645,00
2023005500080	Mantenimiento de vías terciarias mediante la iniciativa alianzas con la gente 2023 Fase 2 en el departamento del Meta		X	\$ 3.244.712.094,08
2023005500082	Mejoramiento del espacio publico y escenario deportivo de la cancha de futbol en el barrio Betty Camacho etapa II en el municipio de Villavicencio, Meta			\$ 2.172.145.764,00
2023005500083	Mejoramiento del espacio publico y escenario recreodeportivo en el barrio la Madrid etapa V, en el municipio de Villavicencio, Meta			\$ 2.095.758.645,00

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
2023005500084	Construcción del espacio público mediante obras que promueven el servicio social de la cancha de futbol en el centro poblado de Puerto Caldas en el municipio Granada, Meta		X	\$ 2.500.000.000,00
2023005500085	Construcción del espacio público mediante obras que promueven el servicio social de la cancha de futbol en la vereda Canaguaro en el municipio de Granada, Meta		X	\$ 2.500.000.000,00

2023005500086	Construcción del espacio público mediante obras que promueven el servicio social de la cancha de fútbol en el centro poblado de Dos Quebradas en el municipio de Granada		X	\$ 2.500.000.000,00
2023005500087	Mejoramiento del espacio público y escenario recreodeportivo en el barrio Montoya Pavaen la cabecera municipal de Granada, Meta		X	\$ 2.500.000.000,00
2023005500088	Mejoramiento del espacio público y escenario recreodeportivo en la Plaza Central de la cabecera municipal de Cubarral, Meta			\$ 2.500.000.000,00
2023005500114	Prevención de riesgos de desastres por fenómenos de inundación y movimientos en masa		X	\$ 770.885.844,47

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		(MARQUE X)	(MARQUE X)	
	en 13 puntos críticos del departamento del Meta			
2023005500231	Mejoramiento de la vía que comunica la avenida Catama - Caños Negros, sector Indostán en el municipio de Villavicencio			\$ 5.952.460.198,00
20201301011395	Construcción del Puente Vehicular sobre el Caño Santo Domingo, vereda Santa Helena del municipio de Mesetas, Meta		X	\$ 3.201.507.976,75

20211301010351	Mejoramiento de la vía que comunica la vereda el Trincho en el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio de Mapiripan en el departamento del Meta			\$ 179.471.978.322,00
20211301010352	Mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Puerto Lleras y Vista Hermosa etapa I, que comprende los tramos de La Unión - Caño Rayado - Tableros en el municipio de Puerto Lleras, Meta			\$ 45.356.522.380,36
20211301010926	Construcción Puente Vehicular sobre el río Ariari, para mejorar la intercomunicación terrestre entre las veredas del municipio de Puerto Rico, Meta			\$ 39.905.549.459,98

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
		MARQUE X)	(MARQUE X)	
20211301010942	Construcción Puente Vehicular sobre el río Ariari, para mejorar la intercomunicación terrestre entre las veredas del municipio de Puerto Concordia, Meta		X	\$ 44.851.799.334,34
20211301010978	Mejoramiento de la vía que comunica el Centro Poblado de Piñalito con el Centro Poblado Santo Domingo en el municipio de Vista Hermosa, Meta		X	\$ 65.428.783.433,52

20211301012240	Mejoramiento de vías urbanas desde la calle 9, 9A y 10 entre Cra 5 y Cra 6A; Cra 5A entre calle 9A y 10, Cra 6 y 6A entre calle 9 y 10 en el municipio de Cabuyaro, Meta		X	\$ 2.086.345.420,20
----------------	--	--	---	---------------------

6. OBRAS PÚBLICAS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte del informe, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO, REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DIFERENTES URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS- META	Consortio Vías Urbanas Acacias RL. Dary Yamile Jiménez Castañeda	Consortio Intervial Dinamarca RI. Jorge Augusto Rodríguez Reina	X		\$ 16.649.133.246,00	Liquidado
MEJORAMIENTO DEL COLISEO ALÁN JARAURZOLA Y ÁREAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Integrales Del Oriente RL. Pedro Nel Leal Leal	Consortio Interventores Del Meta. RI Daniel Santiago Vergel	X		\$ 16.245.968.469,00	Liquidado
MEJORAMIENTO DE LA VÍA (VARIANTE) SECTOR VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META	Consortio Integrales Del Oriente RL. Pedro Nel Leal Leal	Consortio Meta RI. William Valencia Campos	X		\$ 11.277.824.404,31	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE REACCIÓN EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 APIAY DE MUNICIPIO VILLAVICENCIO META.	Consortio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consortio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 1.079.999.641,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALAN JARA DE LA VEREDA LA CUNCIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consortio Interventores Del Meta RI Daniel Santiago Vergel	X		\$ 735.823.153,57	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ATERRIZAJE, BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN N° 4, CANTÓN MILITAR DE APIAY, VILLAVICENCIO, META.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 1.763.136.187,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA UBICADA EN LA CARRERA 45A ENTRE CALLES 14 Y 18 EN EL BARRIO CIMARRÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Roca RI. Alexander Mesa	X		\$ 629.977.825,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS EL JARDÍN, KIRPAS, AY MILLANURA Y CIUDADELA SANANTONIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Roca RI. Alexander Mesa	X		\$ 1.310.056.299,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y VÍAS URBANAS DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 15 Y 19 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Roca RI. Alexander Mesa		X	\$ 10.246.920.697,	Suspendido, pertenece al contrato 040 del 2016

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE VÍA EN EL SECTOR POZO AZUL VEREDA VANGUARDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Eduvias Del Meta RI. Yenly Giselle Herrera Álvarez	X		\$ 1.188.405.315,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en las Veredas del Municipio de Acacias en el Departamento de Meta.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Eduvias Del Meta RI. Yenly Giselle Herrera Álvarez	X		\$ 3.086.412.657,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LA INMACULADA-MUNICIPIO DE GRANADA - META.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 886.883.400,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 972.998.110,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA CUBIERTA Y CERRAMIENTO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 1.619.996.851,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO URICHARE EN LA VEREDA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, DEPARTAMENTO DEL META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Eduvias Del Meta RI. Yenly Giselle Herrera Álvarez	X		\$ 946.549.827,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LA ADECUACIÓN DE LAS LIGAS DE VOLEIBOL, NATACIÓN, TEJO, WUSHU, BALONCESTO, BEISBOL Y SOFTBOL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 785.068.885,75	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA LA ESPERANZA DESDE LA INSPECCIÓN JARDÍN DE PEÑAS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DEL PUENTE SOBRE CAÑO PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS – META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Eduvias Del Meta RI. Yenly Giselle Herrera Álvarez	X		\$1. .357.326.694,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DE LA INTERSECCIÓN DE LA SÉPTIMA BRIGADA (K0+240) HASTA EL (K2+0,3444) EN LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLAVICENCIO A PUERTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META - PRIMERA ETAPA	Unión Temporal Dobles Calzadas RL. Mauricio Mejía Hoyos	CONSORCIO INTEROWOL RL. Daniel Sanchez	X		\$ 29,248,806,262.60	Liquidado

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE DESDE INTERSECCIÓN FUNDADORES HASTA EL ACCESO CIUDAD PORFÍA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. - PRIMERA ETAPA.	Unión Temporal Dobles Calzadas RL. Mauricio Mejía Hoyos	CONSORCIO INTEROWOL RL. Daniel Sanchez	X		\$ 94,885,774,893.00	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	Consorcio Hebron RL. Camilo Andres Orozco	Consorcio Interparque Memoria 2016 RI. German Duran Antolinez	X		\$ 11.547.261.628,00	Terminado en proceso de entrega a la subdirección administrativa
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CONCHA ACÚSTICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO – META	Consorcio Bataj RL. Miguel Ángel Galarza	Consorcio Eduvias Del Meta RI. Yenly Giselle Herrera Álvarez	X		\$ 1.436.401.401,00	Terminado, pertenece al contrato 040 del 2016
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LOS ACCESOS AL CENTRO POBLADO PUERTO ALJURE DESDE EL K 0+000 – K 4+214 DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO META.	Wilmer Pastrana Arismendi	Consorcio Intervial Meta R.L. Carlos Arciniegas	X		\$ 9.450.797.778,96	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DEL META	Consorcio Seguridad Meta RL. Pablo Alberto Granados	Consorcio Interventores Del Meta RI. Daniel Santiago Vergel	X		\$ 4,469,330,947.00	En proceso de liquidación

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO SECTOR CRA. 42 SERVICIOS BARRIO BARZAL VILLAVICENCIO	Consortio Maizaro Y Bambú RL. Mauricio Rico Niño	Consortio Interventores Constiark R.L Carlos Francisco Arciniegas Rodríguez	X		\$ 22.519.758.640,74	En proceso de liquidación. La aim, esta multada por cormacarenapor realizar obras sin prorroga al respectivo permiso de intervención de cauce
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR ALTO BAMBÚ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS DEPARTAMENTO DEL META.	Consortio Maizaro Y Bambu RL. Mauricio Rico Niño	Consortio Interventores Constiark R.L Carlos Francisco Arciniegas Rodríguez	X		\$ 457.976.949,00	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA LA REACCIÓN Y EL CONTRATAQUE CANTÓN 2 APIAY VILLAVICENCIO	Consortio Seguridad Meta RL. Laura Fernández Ángel	Consortio Intervial 2017 R.L. William Valencia Campos	X		\$ 1.890.186.409,98	Liquidado
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CLARO, VEREDA EL CABLE SECTOR PUENTE CAÍDO, EL CASTILLO, META ORINOQUIA	Consortio Arfco RL. Yesid Mauricio Reina Bravo	Consortio ViasDel Llano 2018 R.L William Valencia Campos	X		\$ 23.258.531.957,00	Liquidado
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA SAN LUIS DE YAMANES, SECTOR EL CASERÍO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Ariari Rl. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 592.221.883,53	Liquidado

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS MESA REDONDA Y CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Ariari Rl. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 617.925.216,52	Liquidado
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META	Consortio B&C-J&J RL. Ricardo Antonio Mejía Osorcio	Consortio Inter-Ant R.L Mabel Yasmine GarciaHernández	X		\$ 19.216.618.104,52	Liquidado. Queda por hacer el suministro de labomba de red contra incendios, se radico y transfirió un proyecto para que asignen recursos el nivel cental.
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS VEREDAS Y PUERTO GAITÁN SECTOR BRISAS DEL GUEJAR Y LA VEREDA LA GLORIETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Ariari Rl. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 760.125.066,86	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META	Unión Temporal Bioportivos RL. Miguel Angel Galarza Garcia	Unión Temporal Inter Recreación Rl Carlos Francisco Arciniegas	X		\$ 1.290.386.698,90	Liquidado

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CARRERA 37 ENTRE LA CALLE 22BSUR Y CALLE 26 SUR ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO.	Consortio Infraestructural Vial RL. Adriana Ivett Rodriguez Segre	Consortio Vial Icl R.L Jorge Duván Garcia Marin	X		\$ 6.061.420.876,09	Liquidado
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN EL BARRIOJARDIN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META	Unión Temporal Bioportivos RL. Miguel Angel Galarza Garcia	Unión Temporal Inter RecreaciónRI Carlos Francisco Arciniegas	X		\$ 1.269.999.292,30	Liquidado
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE VEREDAS BAJO CUNCIAY EL PIÑAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Ariari RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 3.099.142.671,48	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES EN LOS BARRIOS POPULAR, VILLA DEL RIO II Y EL DARIÉN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	Unión Temporal Bioportivos RL. Miguel Angel Galarza Garcia	Unión Temporal Inter RecreaciónRI Carlos Francisco Arciniegas	X		\$ 1.808.080.739,38	Liquidado
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN EL BARRIOJARDIN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META	Unión Temporal Bioportivos RL. Miguel Angel Galarza Garcia	Unión Temporal Inter RecreaciónRI Carlos Francisco Arciniegas	X		\$ 2.385.231.181,68	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA PRESIÓN PARA LA VEREDA BAJO CURIA SECTOR LA RECEBERA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA-META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Fuente De Oro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 425.581.425,90	Liquidado
CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDA LA COOPERATIVA SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO FUENTE DE ORO	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Fuente De Oro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 202.554.939,40	Liquidado
CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS CENTRO POBLADO LA UNIÓN SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO -META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Fuente De Oro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 93.150.030,91	Liquidado
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTORES FALTANTES MARGEN IZQUIERDA RIO ARIARI EN LAS VEREDAS PUERTO ALJURE, PUERTO SANTANDER, PUERTO LIMÓN, LA SHELL Y LA VEREDA LA LUNA SECTOR EL BAMBÚ DEL MUNICIPIO DE FUENTE ORO-META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Fuente De Oro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 426.094.103,50	Liquidado

MEJORAMIENTO DE PARQUE DE RECREACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IRACA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	Unión Temporal Bioportivos R.L. Miguel Angel Galarza García	Unión Temporal Inter Recreación R.L. Carlos Francisco Arciniegas	X		\$ 93.664.715,50	Liquidado
CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA EXTERNA, SUBESTACIÓN Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA PLANTA HORTOFRUTÍCOLA DEL MUNICIPIO DE GRANADA META	Luis Eduardo Pino Humanez	Unión Temporal Sincrel Ariari R.L. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 1.796.713.111,48	Liquidado
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MILITAR EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LÓPEZ Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Pachaquiario R.L. Camilo Niño	Consortio Inter-Ant R.L. Mabel Yasmine GarcíaHernández	X		\$ 4.445.248.593,13	Liquidado
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO ARIARI EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DEL CASTILLO Y SAN LUIS DE CUBARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Vías Y Equipos Cubarral 2018 R.L. Pedro José Mora Grandas	Consortio Interpuentes 2018 R.L. Camilo Andrés Rodríguez Parrado	X		\$ 81.153.537.358,25	Liquidado

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS Y CONEXIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN 18 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	Llanogas S.A. R.L. Sandra Giovanna GómezCastañeda	N/A	X		\$ 10.515.288.306,00	Liquidado
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE JUAN LEÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA LOCALIZADO EN LA VEREDA BRISAS DEL GUAYABERO DEL MUNICIPIO DE LA URIBE DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA T-806	Consortio Desarrollo Meta R.L. Oscar Vicente Barreto Baquero	Consortio Diver R.L. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 2.970.781.991,29	Liquidado. Falta modificarla licencia ambiental con ANLA, estamos en ese proceso
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS - META	Consortio Centros De Vida R.L. Alejandro Peralta Caceres	Consortio Diver R.L. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 3.917.032.955,39	Liquidado
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CONEXIÓN VIAL ENTRE LA VÍA LAGUNA BRAVA Y LA VÍA BORIQUEN, LA CONEXIÓN VIAL EXISTENTE ENTRE BORIQUEN Y LA VÍA PRESENTADO Y HABILITACIÓN DE LOS BOX COULVERT DEL K0 180 K1 740, K1 900 Y K0 570 MUNICIPIO DE CUMARAL-META	Consortio Desarrollo Meta R.L. Oscar Vicente Barreto Baquero	Consortio Diver R.L. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 1.441.604.042,70	Liquidado

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO LA LAGUNA LAVENTUROSA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 3.914.795.713,66	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUBIERTA, PARA DEPORTES DE MESA LOCALIZADA EN LA CARRERA 13 ESTE CON CARRERA 34, EN EL PARQUE DEL BARRIO SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Institucionales RL. Ilse Yineth Jimenez Gómez	Union TemporalSc Intermeta 2019 RI. Juan Carlos Solano	X		\$ 112.972.081,19	Liquidado
CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO BULEVAR Y EN EL BARRIO BONANZA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 1.909.480.873,73	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA PUENTE HAMACA CON LA VEREDA PUERTO ESPERANZA SOBRE EL RÍO LA CAL EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 1.997.952.609,73	Liquidado bilateralmente.No se ejecuto
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITÁN UBICADA EN EL BARRIO LA GRAMA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	Consortio Institucionales RL. Ilse Yineth Jimenez Gómez	Union TemporalSc Intermeta 2019 RI. Juan Carlos Solano	X		\$ 260.720.870,33	Liquidado
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CUBARRAL CON EL CENTRO POBLADO PUERTO ARIARI SECTOR BATALLÓN EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 417.350.166,16	Liquidado
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA CARRERA12 ENTRE CALLE9 Y 14 FRENTE AL COLEGIO INTEGRADO EN ELMUNICIPIO DE SAN MARTÍN.	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 1.300.982.845,91	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUBIERTA PARA DEPORTES DE MESA LOCALIZADO EN EL BARRIO EL RECREO DEL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 110.768.296,60	Liquidado

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUBIERTA PARA DEPORTES DE MESA LOCALIZADO EN EL BARRIO GUARATARA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 111.159.048,00	Liquidado
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL INSTITUCIÓNEDUCATIVA NACIONAL INTEGRADO "COLINTEGRADO" MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DEPARTAMENTO DEL META.	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 1.055.030.914,67	Liquidado
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PORCELANACIÓN SAN ISIDRO, VEREDA GUARUPAYAS, MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, META	Consortio Desarrollo Meta RL. Oscar VicenteBarreto Baquero	Consortio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo	X		\$ 426.403.779,37	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDA SAN ISIDRO SECTOR SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META	José Fernando Colorado López	Unión Temporal Sincrel Cabuyaro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 1.562.148.797,12	Liquidado
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL POBLACIÓN REINCORPORADA VEREDA GUALAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META	José Fernando Colorado López	Unión Temporal Sincrel Cabuyaro RI. Beatriz Osorio Olivos	X		\$ 2.330.959.045,33	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MÚLTIPLES EN PACHAQUIARO, PUERTO GUADALUPE, REMOLINO Y BOCAS DEL GUAYURIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META	Consortio parques múltiples 2019 R.L. Luis Alejandro Cruz	Consortio Interventoría Parques 2019 R.L. Jaime Andrés Arévalo	X		\$ 4.000.000.000,00	Liquidado
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Gestión Energética Gensa S.A. E.S. P. RL. Omar EliudNova Henao	N/A	X		\$ 7.062.717.760,00	Liquidado
CONSTRUCCIÓNDECANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LOSCENTROS POBLADOS SANISIDRO DE CHICHIMENE YDINAMARCA, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Institucionales RL. Ilse Yineth Jiménez Gómez	Unión TemporalSc Intermeta 2019 RI. Juan Carlos Solano	X		\$ 1.790.709.468,33	Liquidado

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PALMAS DEL BARRIO CIUDADPORFÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Institucionales RL. Ilse Yineth Jiménez Gómez	Unión TemporalSc Intermeta 2019 Rl. Juan Carlos Solano	X		\$ 475.195.974,53	Terminado. En proceso de liquidación es un proyecto que pertenece aun contrato con multiproyectos.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ESCUELAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Gestión Energética Gensa S.A. E.S. P. RL. Omar EliudNova Henao	N/A	X		\$ 4.891.784.498,00	Liquidado
CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL LOCAL DE PRIMER NIVEL – E.S.E DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	Consortio Hospital Guamal RL. Edgar Enrique Sarmiento Sabogal	Geinciviles S.A.S RL. Jaime Andrés Villabona Valencia	X		\$ 7.263.974.210,00	Terminado, a la espera de la retilap para iniciarproceso de liquidación.
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA DESDE EL K0+000 AL K41+336, DEPARTAMENTO DEL META			X		\$155.578.773.042,83	En ejecución

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA AVENIDA CATAMA - CAÑOS NEGROS - RUTA 40 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Consortio Caños Negros RL. Edgar Enrique Sarmiento Sabogal	Consortio IciRuta 40 RL. Jorge DuvánGarcía Marin		X	\$15.352.829.428,00	En proceso de liquidación
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS MERCEDES – BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Egc RL. Rafael Fernando BaqueroMedina Cel. 3208325628	Consortio Intervial Las Mercedes 2019 RL. Hernando José González Cel. 3204226629		X	\$64.217.540.269,83	En ejecución
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META					\$ 3.170.193.115,78	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DE LA INTERSECCIÓN DE LA SÉPTIMA BRIGADA HASTA EL RIO OCOA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLAVICENCIO A PUERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META - SEGUNDA ETAPA	Consortio Vías Del Llano 2018 RL.YENNY GARAY	Consortio Interowl RL. Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez		X	\$44.819.372.596,20	Suspendido

MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN FUNDADORES HASTA ACCESO CIUDAD PORFÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, ETAPA 2	Consorcio Vías Del Llano 2018 RL.YENNY GARAY	Consorcio Interowl RL. Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez		X	\$104.681.856.891,00	Suspendido
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS - META	Consorcio CentrosDe Vida RL. Alejandro Peralta Caceres Cel. 3508065003	Consorcio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo Cel. 3103003916		X	\$ 3.917.032.955,39	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN - META	Consorcio CentrosDe Vida RL. Alejandro Peralta Caceres Cel. 3508065003	Consorcio Diver RL. Edwin Fabian Henao Camargo Cel. 3103003916		X	\$ 3.146.682.991,06	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	TERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
VIGENCIA FISCAL 2020 / DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DEPUERTO ALICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META	Consorcio Vías Terciarias RL. Rafael Fernando Baquero	Consorcio Ivm2020 RI/ Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 1.203.439.078,20	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	TERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 21 EN EL BARRIO EL AMPARO MUNICIPIO DE GRANADA	Priar Proyectos Ingeniería Y Arquitectura S.A.S. RL. Jorge Enrique Narvaez	Consorcio Ivm2020 RI/ Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 661.331.981,62	Liquidado
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO I.E BRISAS DEL GUAYURIBA SEDE VENECIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META	Consorcio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consorcio Ivm2020 RI/ Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 979.950.919,49	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO NICOLÁS DE FEDERMAN SEDE RURAL OROTOY MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL META	Consorcio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consorcio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 193.079.835,86	Liquidado
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	Consorcio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consorcio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 83.656.641,22	Liquidado

MEJORAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN LA CRA 34 NO 35 38 SEDE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 159.987.478,26	Liquidado
AMPLIACIÓN DE RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN TÁCTICA ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO NO 7 MUNICIPIO DE CUBARRAL META	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 302.258.540,21	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, SAN MARTIN VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, GRANADA, CUBARRAL, SAN JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 3.280.299.067,26	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, SAN MARTIN VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, GRANADA, CUBARRAL, SAN JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 1.110.867.687,04	Liquidado

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	TERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN DE TARIMA DE EVENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO DOSQUEBRADAS MUNICIPIO DE GRANADA META	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodríguez	X		\$ 866.566.768,60	Liquidado
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META	Priar Proyectos Ingenieria Y Arquitectura S.A.S. RL. Jorge Enrique Narvaez	Consortio IVM RL. Jorge Augusto Rodríguez Reina	X		\$ 7,924,446,581.29	Liquidado
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL BARRIO PINARES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Priar Proyectos Ingenieria Y Arquitectura S.A.S. RL. Jorge Enrique Narvaez	Consortio IVM RL. Jorge Augusto Rodríguez Reina	X		\$ 5,849,732,553.60	Liquidado

CONSTRUCCIÓN MÓDULOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO LASABANA EL OASIS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTORICO Y EN EL CENTRO EDUCATIVO LA VEGA, SEDEEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTOCONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Infra Deportiva RI. Geraldine Torres Vanegas	CONSORCIO META INSTITUCIONAL RI/ JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	X		\$ 1,788,310,273.23	Terminado, el contrato tiene varios proyectos y no se ha liquidado por eso
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OCOA QUE COMUNICA AL BARRIO SAMÁN DE LA RIVERA CON LA URBANIZACIÓN BRASILIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Puente Ocoa- samán brasilia.estefany geraldine torres	Consortio Ivm2020 RI/ Jorge Augusto Rodriguez	X		\$ 21,054,332,620.50	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA BASE AÉREA DE APIAY MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Consortio Infra Deportiva RL. Geraldine Torres Vanegas	Consortio Meta Institucional RI. Jorge Augusto Rodriguez		X	\$ 1,618,959,002.53	En ejecución

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	ERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
VIGENCIA FISCAL 2021 / DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA PRINCIPAL RUTA 65, VEREDA CHAFURRAY A LA VEREDA TIERRA GRATA, LONGITUD 10+856,18, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Vía Ruta 64 Nit N° 901.484.856-2 R.L. Mauricio Rico	Consortio Interchafurray 2020 RL. Camilo Rodriguez		X	\$ 32,792,317,336.00	Suspendido
AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA VEREDA LAS MORAS MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Consortio las Moras 2021 RL. Cesar Ricardo Ramirez	Sociedad de Ingenieros Contratistas Ramo Electrico SAS. RL Beatriz Olivos		X	\$ 605,054,694.42	Liquidado
PLAN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL META.	Consortio PMIT del Meta RL. Alexander Fierro	Consortio Inter modernización RL. Johanna Dangond		X	\$ 5,935,039,628.00	En ejecución
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, FUENTE DE ORO, PUERTO LÓPEZ, EL DORADO, CUBARRAL, SAN MARTÍN, BARRANCA DE UPIÁ	Empresa de energía eléctrica del departamento del vichada s.a. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P	N/A		X	\$ 2.934.766.230,21	En ejecución

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
VIGENCIA FISCAL 2022 / DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDA ALTO MANACACIAS PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META. PROYECTO 2021005500135 Y CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR MATAZUL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META.	Consorcio Yucao 2022 RL. WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA.	Consorcio Inter Redes RL. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO	X		\$ 3.416.473.368,45	Liquidado
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META	Consorcio Centros vida ariari 2021 R.L. Javier Ricardo Piñeros	Consorcio Centros Vida 2022 RL. David Rodríguez		X	\$ 2.224.758.833,34	Suspendido
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GRANADA META	Consorcio Centros vida ariari 2021 R.L. Javier Ricardo Piñeros	Consorcio Centros Vida 2022 RL. David Rodríguez		X	\$ 2.395.787.927,66	Suspendido

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META	Consorcio Centros vida ariari 2021 R.L. Javier Ricardo Piñeros	Consorcio Centros Vida 2022 RL. David Rodríguez		X	\$ 2.226.177.456,00	Suspendido
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA – META	Alcaldía de San Juan De Arama R.L. Eduard Castellanos	N/A		X	\$ 1.983.301.852,92	En ejecución
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consorcio ingevias urbanas 2022 R.L. Yecid Mauricio Reina	Consorcio Interval Meta R.L. Diana Milena Barrero Gómez		X	\$ 27.816.678.109,00	En ejecución
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO SANTO DOMINGO VEREDA SANTA HELENA, MUNICIPIO DE MESETAS META	Consorcio Santa María R.L. Rodrigo Suarez Quiñonez	Consorcio Interpuente Santo Domingo 2023 R.L. Juan Manuel Cruz		X	\$ 2.743.658.430,00	En ejecución

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL” “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Consortio Halcon R.L. Daniel Alejandro Engativa	Consortio INTER AIM R.L. Boris José Gaitán		X	\$ 112.964.569.993,0 0	En ejecución
MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META	Consortio vial conexión Orinoquia R.L. Juan Gonzalo Ángel	Consortio Vías Regionales 193 R.L. Edwin Rojas Toledo		X	\$ 241.542.000.090,0 0	En ejecución

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S.	N: A	X		\$1.465.740.000,00	Liquidado

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
VIGENCIA FISCAL 2023 / DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA MORENO EN LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO CON EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META	CONSORCIO PRISMAR D&F	CONSORCIO INTERPUENTE LA MORENO 2023		X	\$ 5.150.974.956,00	Posible inicio 1 de de noviembre 2023
RENOVACIÓN URBANA DE LOS PARQUES RECREODEPORTIVOS EN LOS BARRIOS BULEVAR Y BONANZA LLANERA EN	Consortio Parques granadinos	INGECINCO LTDA		X	\$ 1.917.374.055,00	Posible inicio 8 de noviembre del 2023
CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META	Consortio victimas 2023	INGECINCO LTDA		X	\$ 4.583.045.616,00	En ejecución
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	ConsortioEducación R.L. Carlos Andrés Amarillo Usme	WILLIAM VALENCIA CAMPOS		X	\$ 38.530.901.534,00	Posible inicio 30 de noviembre del 2023
"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE ALTO NEBLINAS HASTA LA VEREDA RUBIALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META	Acuerdo de Cooperación-ACNo. 1 (3054234) Derivado del Convenio Marco-CM No. 3049490	N. A		X	\$244.690.052.745,00	N. A
LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META	CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	CONSORCIO INTER HOSPITAL		X	\$84.082.044.899,00	Posible inicio 30 de noviembre del 2023

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
ELEFANTES BLANCOS						
Construcción de vías en concreto rígido, redes de alcantarillado y obras complementarias en diferentes vías urbanas del centro poblado de Dinamarca del municipio de Acacias- Meta	Consortio Vías Urbanas Acacias RL. Dary Yamile Jiménez Castañeda- 3143812793	Consortio Intervial Dinamarca RI. Jorge Augusto Rodríguez Reina	X		\$15.700.647.676,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.
Adecuación parque plaza central en el casco urbano del municipio del Castillo	Unión Temporal Moriah RL. Camilo Andrés Orozco Segua- 3175741473	Consortio Interobras 2015 RI. Carlos Francisco Arciniegas Rodríguez Cel. 3155080893	X		\$9.848.990.910,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.
Construcción Del Punto Para La Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas – Municipio De Granada Meta	Unión Temporal Construcción Víctimas RL. Félix Franklin Ramírez Díaz Cel. 3115210571 Cel. 3132618717 Tel. 0386628528	Consortio Infraestructura Del Meta RI. Ivan Mauricio Aroca Cáceres		X	\$4.970.281.815,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.
Mejoramiento del coliseo Alán Jara Urzola y áreas conexas en el municipio de Granada departamento del Meta	Consortio Integrales Del Oriente RL. Pedro Nel Leal Leal Cel. 3118830889	Consortio Interventores Del Meta. RI Olga Lucía Dussan Ceballos	X		\$13.349.292.719,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.
Mejoramiento de parque central y vías urbanas de la carrera 14 entre calles 15 y 19 en el municipio de Granada	Consortio Bataj RL. Camilo Andrés Orozco Segua- 3175741473	Consortio Roca RI. Edilson Riveros		X	\$10.246.920.697,00	Suspendido, adicionado.
Construcción terminación de la infraestructura del hospital local de primer nivel – E.S.E del Municipio de Guamal Meta	Consortio Hospital Guamal RL. Edgar Enrique Sarmiento Sabogal	Geinciviles S.A.S RL. Jaime Andrés Villabona Valencia	X		\$7.263.974.210,00	Terminado, a la espera de la retilla, para culminar el proceso.
Mejoramiento y construcción de la infraestructura educativa en el municipio de la macarena en el departamento del meta. internado	Consortio internado sierra de la macarena	Universidad de Cundinamarca	X		\$4.109.696.970,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.
Mejoramiento de la vía que conduce a la trocha 7 desde el k14+980 hasta k45+830 en el municipio de Fuente de Oro y Puerto Lleras	Unión Temporal Trocha 7 RL. Wilson Antonio Castelblanco Quinche- 3143574549	Consortio Bocas De Trocha 7 2016 RI. Edgar Pardo Herrera	X		\$29.339.599.721,13	Terminado en proceso de liquidación
Estudios Diseños y Construcción de Infra estructura en la Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F Kennedy en el Municipio de San Juanito	Consortio Juan Martín. L. Ana Elviacarranza	Universidad de Cundinamarca	X		\$4.109.696.970,00	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.

Construcción centro de atención y reparación a víctimas regional Villavicencio Meta	Unión Temporal Centro De Reparación RL. Martha Lucia Jiménez Calderón-3053598242	Arm consulting	X		\$11.674.748.590,00	En proceso de liquidación
Construcción centro integral para el sistema de responsabilidad penal en la vereda la unión municipio de Villavicencio	Consorcio Centro Integral RL. Edgarsarmiento-3105503007	Consorcio Icl MetaEl. Jorge Duván García Marín	X		\$12.064.343.447,67	Liquidado, entregado a la comunidad y a la entidad operadora.

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
CONVENIOS INVIAS Y ECOPETROL						
1300 del 2022 - Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Villavicencio departamento de meta del programa Colombia rural - nacional".	Invias-Aim	N.A		X	\$1.380.000,00	Se solicito Banco
1675 de 2022 - Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Carlos de Guaroa departamento de meta del programa Colombia rural-nacional.	Invias-Aim	N.A		X	\$10.000.000,00	Viabilizado por planeación departamental
1711 de 2022- Mejoramiento de la vía que conduce de la vía principal ruta 65, vereda chafurray a la vereda tierra grata. longitud 10+856,18, municipio de puerto lleras departamento del Meta.	Invias-Aim	N.A		X	\$11.550.000,00	En proceso de liquidación sin ejecutar
2005 del 2022- Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía uribe – cruce versalles papamene – alto de las cruces- municipios de Uribe en el departamento del Meta – de los programas mejoramiento mantenimiento rehabilitacion conexión pacifico-orinoquia Huila Meta.	Invias-Aim	N.A		X	\$252.000.000.000,00	En ejecución

Convenio marco interadministrativo 3040711- Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para estructurar y ejecutar proyectos que permitan la construcción, mantenimiento y o mejoramiento de infraestructura pública y comunitaria en los municipios de interés de Ecopetrol s.a en el departamento del Meta.	Ecopetrol - Aim	N.A		X	Indeterminado	En ejecución
---	-----------------	-----	--	---	---------------	--------------

OBJETO DE LA OBRAPÚBLICA	CONTRATISTA	INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO	OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN PROCESO		
Acuerdo de Cooperación—AC No. 1 (3054234) Derivado del Convenio Marco- CM No. 3049490- aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para contribuir en el mejoramiento de la vía que conduce desde alto neblinas hasta la vereda rubiales en el municipio de puerto Gaitán, meta- aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos y financieros para contribuir al mejoramiento de la vía que conduce a la vereda rubiales iniciando desde km6+500, en el municipio de puerto Gaitán, meta.	Ecopetrol - Aim	N.A		X	\$242.000.000,00	En ejecución
Acuerdo de Cooperación—AC No. 3 (3054234) Derivado del Convenio Marco- CM No. 3049490- Aunar esfuerzos para la renovación urbana con ciclo ruta de la cra 23 entre diagonal 15 y carrera 18 en el municipio de acaciasmeta	Ecopetrol - Aim	N.A			\$24.856.608.578,00	Suspendido

ANEXO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	205	2020	EL CALVARIO	SAN PEDRO	\$ 38.881.329,24	LIQUIDADO
SOLIDARIO	206	2020	EL CALVARIO	SAN ISIDROBAJO	\$ 38.881.329,24	LIQUIDADO
SOLIDARIO	207	2020	EL CALVARIO	MONFORTH	\$ 34.495.583,71	LIQUIDADO
SOLIDARIO	208	2020	EL CALVARIO	SAN FRANCISCO	\$ 34.495.583,71	LIQUIDADO
SOLIDARIO	209	2020	CUBARRAL	SANTA BARBARA	\$ 29.346.992,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	210	2020	CUBARRAL	BRISAS DELTONOA	\$ 29.346.992,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	211	2020	CUBARRAL	LIBERTAD	\$ 29.346.992,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	212	2020	CUBARRAL	ARRAYANES	\$ 29.346.992,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	213	2020	CUBARRAL	PALOMAS	\$ 29.346.992,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	214	2020	EL DORADO	ALTO DE CUMARAL	\$ 19.999.994,18	LIQUIDADO
SOLIDARIO	215	2020	EL DORADO	PUEBLO SÁNCHEZ	\$ 28.778.996,08	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	216	2020	EL DORADO	CAÑO AMARILLO	\$19.999.994,18	LIQUIDADO
SOLIDARIO	217	2020	EL DORADO	LA CUMBRE	\$19.999.994,18	LIQUIDADO
SOLIDARIO	218	2020	EL DORADO	LA ESMERALDA	\$28.999.995,76	LIQUIDADO
SOLIDARIO	219	2020	EL DORADO	PALO MARCADO	\$28.999.995,76	LIQUIDADO
SOLIDARIO	220	2020	EL CASTILLO	PLAYA RICA	\$25.999.996,39	LIQUIDADO
SOLIDARIO	221	2020	EL CASTILLO	EL REPOSO	\$25.999.996,39	LIQUIDADO
SOLIDARIO	222	2020	EL CASTILLO	SAN ANTONIO	\$23.778.973,74	LIQUIDADO
SOLIDARIO	223	2020	EL CASTILLO	EL CABLE	\$22.499.988,17	LIQUIDADO
SOLIDARIO	224	2020	EL CASTILLO	BENJAMIN HERRERA	\$12.998.566,39	LIQUIDADO
SOLIDARIO	225	2020	EL CASTILLO	SANTA CRUZ	\$12.998.566,39	LIQUIDADO
SOLIDARIO	226	2020	EL CASTILLO	CARMEN UNO	\$22.498.265,63	LIQUIDADO
SOLIDARIO	227	2020	FUENTE DE ORO	LA COOPERATIVA	\$29.352.708,25	LIQUIDADO
SOLIDARIO	228	2020	FUENTE DE ORO	LA UNION DEL ARIARI	\$29.352.708,25	LIQUIDADO
SOLIDARIO	229	2020	FUENTE DE ORO	BARRANCO COLORADO	\$29.352.708,25	LIQUIDADO
SOLIDARIO	230	2020	FUENTE DE ORO	AVICHURE	\$29.352.708,25	LIQUIDADO
SOLIDARIO	231	2020	FUENTE DE ORO	CAÑO BLANCO	\$29.352.708,25	LIQUIDADO

SOLIDARIO	232	2020	LEJANIAS	CAÑO ROJO	\$24.996.977,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	233	2020	LEJANIAS	GUARUMAL	\$23.997.087,18	LIQUIDADO
SOLIDARIO	234	2020	LEJANIAS	LA ALBANIA	\$24.996.977,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	235	2020	LEJANIAS	EL TOPACIO	\$24.996.977,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	236	2020	LEJANIAS	LAS MARGARITAS	\$22.999.990,14	LIQUIDADO
SOLIDARIO	237	2020	MESETAS	BRUMAS	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	238	2020	MESETAS	GUAJIRA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	239	2020	MESETAS	BUENAVISTA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	240	2020	MESETAS	NUEVA ESPERANZA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	241	2020	MESETAS	LA UNION	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	242	2020	MESETAS	LA FLORESTA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	243	2020	MESETAS	NUEVO PORVENIR	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	244	2020	PUERTO CONCORDIA	CAÑO MARIMBA	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	Nº	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	245	2020	PUERTO CONCORDIA	LA PRIMAVERA	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	246	2020	PUERTO CONCORDIA	ALTO DE CAFRE	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	247	2020	PUERTO CONCORDIA	EL TESORO	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	248	2020	PUERTO CONCORDIA	LOS ANDES	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	249	2020	PUERTO CONCORDIA	PARAISO	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	250	2020	PUERTO CONCORDIA	MERELES	\$ 20.968.215,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	251	2020	VISTA HERMOSA	PALOMERA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	252	2020	VISTA HERMOSA	SIBERIA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	253	2020	VISTA HERMOSA	CANAGUAY	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	254	2020	VISTA HERMOSA	MARACAIBO	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	255	2020	VISTA HERMOSA	CRISTALINA	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	256	2020	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	\$20.965.344,52	LIQUIDADO
SOLIDARIO	257	2020	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	\$20.965.344,52	LIQUIDADO

SOLIDARIO	258	2020	LA MACARENA	LOS LAURELES	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	259	2020	LA MACARENA	LA DORADA	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	260	2020	LA MACARENA	AIRES DEL PERDIDO	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	261	2020	LA MACARENA	EL RUBY	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	262	2020	LA MACARENA	LA LAGUNA DEL SECTOR ALTO	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	263	2020	LA MACARENA	LAS HELICONIAS	\$24.462.955,58	LIQUIDADO
SOLIDARIO	264	2020	URIBE	GAVIOTAS	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	265	2020	URIBE	CANDILEJAS	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	266	2020	URIBE	MANSITAS	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	267	2020	URIBE	TIERRADENTRO	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	268	2020	URIBE	CAÑO PAUJIL	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	269	2020	URIBE	LA ESPELDA	\$20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	270	2020	URIBE	SIRIA ALTA	\$20.968.332,66	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	271	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA VEREDACENTRO DUDA	\$ 20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	272	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA DE LAVEREDA PALMAR BAJO	\$ 20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	273	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA VEREDA LA SONORA	\$ 20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	274	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA VEREDALOS TAMBOS	\$ 20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	275	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA VEREDALOS TEMPRANOS	\$ 20.968.332,66	LIQUIDADO
SOLIDARIO	276	2020	URIBE	CORREGIMIENTO DUDA VEREDAALTO PALMAR	\$ 20.968.412,63	LIQUIDADO
SOLIDARIO	277	2020	PUERTO LLERAS	CHARCO 13	\$32.862.128,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	278	2020	PUERTO LLERAS	VILLA LA PAZ	\$32.862.128,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	279	2020	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	\$32.862.128,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	280	2020	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	\$32.862.128,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	281	2020	PUERTO RICO	BUENAVISTA	\$32.862.432,62	LIQUIDADO
SOLIDARIO	282	2020	PUERTO RICO	CAÑO ALFA	\$32.862.432,62	LIQUIDADO

SOLIDARIO	283	2020	PUERTO RICO	BRISAS DEL CAFRE	\$32.862.432,62	LIQUIDADO
SOLIDARIO	284	2020	PUERTO RICO	LA UNION	\$32.862.432,62	LIQUIDADO
SOLIDARIO	285	2020	CABUYARO	VISO DE UPIA	\$32.863.638,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	286	2020	CABUYARO	GUAYABAL	\$32.863.638,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	287	2020	CABUYARO	PALOMAS	\$32.863.638,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	288	2020	CABUYARO	JUAN PABLO II	\$32.863.638,10	LIQUIDADO
SOLIDARIO	289	2020	ACACIAS	LOS PINOS	\$37.498.518,33	LIQUIDADO
TERADMINISTRATIVO	299	2020	EL CASTILLO	CALDIA DE ELCASTILLO	\$146.778.980,54	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	300	2020	EL CALVARIO	CALDIA DE ELCALVARIO	4146.778.969,95	EN LIQUIDACION
INTERADMINISTRATIVO	301	2020	CABUYARO	ALCALDIA DE CABUYARO	\$131.454.507,99	LIQUIDADO
TERADMINISTRATIVO	302	2020	PUERTO CONCORDIA	ALCALDIA DE PUERTO CONCORDIA	\$146.778.982,51	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
TERADMINISTRATIVO	303	2020	FUENTE DE ORO	ALCALDIA DE FUENTE DE ORO	\$146.778.980,54	LIQUIDADO
TERADMINISTRATIVO	304	2020	CUBARRAL	ALCALDIA DE CUBARRAL	\$146.778.939,18	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	305	2020	URIBE	ALCALDIA DE LAURIBE	\$293.555.494,40	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	306	2020	LA MACARENA	ALCALDIA LA MACARENA	\$146.778.986,51	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	307	2020	EL DORADO	CALDIA DE EL DORADO	\$146.778.980,54	LIQUIDADO
TERADMINISTRATIVO	308	2020	MESETAS	ALCALDIA DE MESETAS	\$146.778.984,55	LIQUIDADO
TERADMINISTRATIVO	309	2020	PUERTO LLERAS	ALCALDIA DE PUERTO LLERAS	\$131.454.593,29	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	310	2020	PUERTO RICO	ALCALDIA DE PUERTO RICO	\$131.454.585,61	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	311	2020	VISTA HERMOSA	ALCALDIA DE VISTA HERMOSA	\$146.778.984,55	EN LIQUIDACION
TERADMINISTRATIVO	312	2020	LEJANIAS	ALCALDIA DE LEJANIAS	\$146.778.997,65	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
RADMINISTRATIVO	380	2021	ACACIAS	ALCALDIA DE ACACIAS	\$149.926.400,14	LIQUIDACION BILATERAL
RADMINISTRATIVO	381	2021	BARRANCA DE UPIA	ALCALDIA DE BARRANCA DE UPIA	\$149.816.118,81	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	382	2021	CASTILLA LA NUEVA	ALCALDIA DE CASTILLA LA NUEVA	\$149.964.836,56	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	383	2021	GUAMAL	ALCALDIA DE GUAMAL	\$149.772.541,62	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	384	2021	PUERTO LOPEZ	ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ	\$149.810.602,61	LIQUIDADO
RADMINISTRATIVO	385	2021	RESTREPO	ALCALDIA DE RESTREPO	\$149.719.479,03	LIQUIDADO
RADMINISTRATIVO	386	2021	SAN MARTIN	ALCALDIA DE SAN MARTIN	\$149.951.205,36	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	421	2021	ACACIAS	LAS BLANCAS	\$ 21.470.705,81	LIQUIDADO
SOLIDARIO	422	2021	ACACIAS	SAN JUANITO	\$ 21.470.705,81	LIQUIDADO
SOLIDARIO	423	2021	ACACIAS	EL DIAMANTE	\$ 22.587.947,37	LIQUIDADO
SOLIDARIO	424	2021	ACACIAS	LA PRADERA	\$ 21.470.705,81	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	425	2021	ACACIAS	MANZANARES	\$35.444.721,94	LIQUIDADO
SOLIDARIO	426	2021	ACACIAS	PORTACHUELO	\$36.458.201,27	LIQUIDADO
SOLIDARIO	427	2021	ACACIAS	RANCHO GRANDE	\$21.470.705,81	LIQUIDADO
SOLIDARIO	428	2021	ACACIAS	SAN PABLO	\$21.470.705,81	LIQUIDADO
SOLIDARIO	429	2021	ACACIAS	LOMAS DE SAN JUAN	\$36.458.201,27	LIQUIDADO
SOLIDARIO	430	2021	ACACIAS	LOS PINOS	\$36.458.201,27	LIQUIDADO
SOLIDARIO	431	2021	ACACIAS	VILLA DEL SOL- DINAMARCA	\$ 38.499.882,23	LIQUIDADO
SOLIDARIO	432	2021	ACACIAS	VISTA HERMOSA	\$36.458.201,27	LIQUIDADO
SOLIDARIO	433	2021	BARRANCA DE UPIA	CARUTAL	\$39.828.809,31	LIQUIDADO
SOLIDARIO	434	2021	BARRANCA DE UPIA	LAS MORAS	\$40.064.263,36	LIQUIDADO
SOLIDARIO	435	2021	BARRANCA DE UPIA	GUAICARAMO	\$39.967.735,48	LIQUIDADO
SOLIDARIO	436	2021	BARRANCA DE UPIA	SAN IGNACIO	\$39.828.809,31	LIQUIDADO

SOLIDARIO	437	2021	CASTILLA LA NUEVA	ARENALES	\$29.999.856,59	LIQUIDADO
SOLIDARIO	438	2021	CASTILLA LA NUEVA	BARRO BLANCO	\$39.879.007,91	LIQUIDADO
SOLIDARIO	439	2021	CASTILLA LA NUEVA	SAN ANTONIO	\$24.999.284,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	440	2021	CASTILLA LA NUEVA	LAS VIOLETAS	\$24.999.284,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	441	2021	CASTILLA LA NUEVA	SAN AGUSTIN	\$29.999.856,59	LIQUIDADO
SOLIDARIO	442	2021	EL DORADO	SANTA ROSA DEL ARIARI	\$39.945.956,35	LIQUIDADO
SOLIDARIO	443	2021	EL DORADO	PUEBLO SÁNCHEZ	\$39.938.926,68	LIQUIDADO
SOLIDARIO	444	2021	EL DORADO	CAÑO AMARILLO	\$39.733.438,93	LIQUIDADO
SOLIDARIO	445	2021	EL DORADO	LA MESETA	\$39.733.438,93	LIQUIDADO
SOLIDARIO	446	2021	EL DORADO	ALTO CUMARAL	\$39.960.933,60	LIQUIDADO
SOLIDARIO	448	2021	GUAMAL	SAN PEDRO	\$29.969.835,87	LIQUIDADO
SOLIDARIO	449	2021	GUAMAL	LA PAZ	\$29.963.798,41	LIQUIDADO
SOLIDARIO	450	2021	GUAMAL	LA ISLA	\$29.969.835,87	LIQUIDADO
SOLIDARIO	451	2021	GUAMAL	SANTA TERESA	\$29.969.835,87	LIQUIDADO
SOLIDARIO	452	2021	PUERTO LOPEZ	GUICHIRAL	\$40.022.670,08	LIQUIDADO
SOLIDARIO	453	2021	PUERTO LOPEZ	HUMEA	\$28.915.724,28	LIQUIDADO
SOLIDARIO	454	2021	PUERTO LOPEZ	INSPECCION TIGRE	\$18.715.709,18	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	455	2021	PUERTO LOPEZ	PATAGONIA	\$18.613.142,51	LIQUIDADO
SOLIDARIO	456	2021	PUERTO LOPEZ	INSPECCION LA BALSA	\$ 40.094.263,94	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	457	2021	RESTREPO	MIRALINDO	\$29.944.654,08	LIQUIDADO
SOLIDARIO	458	2021	RESTREPO	MARAYAL	\$19.952.354,21	LIQUIDADO
SOLIDARIO	459	2021	RESTREPO	BALCONES SECTOR ALTO	\$39.950.776,07	LIQUIDADO
SOLIDARIO	460	2021	RESTREPO	SAN JORGE	\$39.896.998,33	LIQUIDADO
SOLIDARIO	461	2021	RESTREPO	SALINAS	\$19.968.388,34	LIQUIDADO
SOLIDARIO	462	2021	SAN MARTIN	LA BAÑADERA	\$29.959.244,84	LIQUIDADO
SOLIDARIO	463	2021	SAN MARTIN	LA GUARDIANA	\$39.925.724,31	LIQUIDADO
SOLIDARIO	464	2021	SAN MARTIN	EL MEREY	\$29.954.515,40	LIQUIDADO
SOLIDARIO	465	2021	SAN MARTIN	SANTA HELENA	\$29.954.515,40	LIQUIDADO

SOLIDARIO	466	2021	SAN MARTIN	ARIBAS	\$29.954.515,40	LIQUIDADO
SOLIDARIO	467	2021	LAVICENCIO	SAN ISIDRO ALTO DE LA CUMBRE	\$ 39.916.069,98	LIQUIDADO
SOLIDARIO	468	2021	SAN JUANITO	LA CANDELARIA	\$39.926.565,92	LIQUIDADO
SOLIDARIO	469	2021	SAN JUANITO	SAN JOSE	\$39.987.720,86	LIQUIDADO
SOLIDARIO	470	2021	SAN JUANITO	SAN LUIS EL PLAN	\$39.932.092,04	LIQUIDADO
SOLIDARIO	471	2021	SAN JUANITO	SAN LUIS DE TOLEDO	\$39.989.685,07	LIQUIDADO
SOLIDARIO	572	2021	ACACIAS	SAN CRISTOBAL	\$19.996.616,09	LIQUIDADO
SOLIDARIO	573	2021	ACACIAS	LOMA DEL PAÑUELO	\$19.996.616,09	LIQUIDADO
SOLIDARIO	574	2021	EL CALVARIO	MONFORTH	\$34.985.734,07	LIQUIDADO
INTERADMINISTRATIVO	575	2021	CUMARAL	ALCALDIA DE CUMARAL	\$129.810.637,15	LIQUIDADO
SOLIDARIO	576	2021	CUMARAL	SAN NICOLAS	\$39.991.197,69	LIQUIDADO
SOLIDARIO	577	2021	CUMARAL	VERACRUZ	\$39.992.546,60	LIQUIDADO
SOLIDARIO	578	2021	CUMARAL	OASIS	\$29.986.960,99	LIQUIDADO
SOLIDARIO	579	2021	CUBARRAL	AGUAS CLARAS	\$39.989.461,85	LIQUIDADO
RADMINISTRATIVO	580	2021	EL DORADO	ALCALDIA DE EL DORADO	\$149.978.205,53	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	581	2021	LEJANIAS	EL JARDIN	\$26.726.493,13	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
RADMINISTRATIVO	582	2021	MAPIRIPAN	ALCALDIA DE MAPIRIPAN	\$149.978.317,82	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	583	2021	MAPIRIPAN	SAN ANTONIO	\$39.936.819,00	LIQUIDADO
SOLIDARIO	584	2021	MAPIRIPAN	LA REALIDAD	\$39.936.819,00	LIQUIDADO
SOLIDARIO	585	2021	MAPIRIPAN	NCON DELINDIO	\$ 29.991.561,67	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	586	2021	MAPIRIPAN	AGUILA	\$39.936.819,00	LIQUIDADO
SOLIDARIO	587	2021	MAPIRIPAN	PUERTO SIARE	\$29.991.561,67	LIQUIDADO
SOLIDARIO	588	2021	MESETAS	MANANTIAL	\$29.956.400,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	589	2021	MESETAS	ORIENTE	\$29.956.400,96	LIQUIDADO
SOLIDARIO	590	2021	PUERTO CONCORDIA	LA CRISTALINA	\$ 29.987.651,44	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	591	2021	PUERTO RICO	SAN VICENTE	\$ 28.053.274,75	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	592	2021	SAN CARLOSDE GUAROA	ALCALDIA DE SAN CARLOSDE GUAROA	\$199.989.915,99	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	593	2021	SAN CARLOS DE GUAROA	INSPECCION LA PALMERA	\$39.987.250,24	LIQUIDADO
SOLIDARIO	595	2021	SAN CARLOSDE GUAROA	SURIMENA	\$ 39.987.250,24	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	596	2021	SAN CARLOS DE GUAROA	EL BARRO	\$19.990.715,69	LIQUIDADO
INTERADMINISTRATIVO	597	2021	URIBE	ALCALDIA DE LA URIBE	\$45.690.175,44	LIQUIDADO
SOLIDARIO	598	2021	URIBE	LA JULIA	\$39.993.111,11	LIQUIDADO
SOLIDARIO	599	2021	VISTA HERMOSA	EL DORADO	\$39.998.995,24	LIQUIDADO
SOLIDARIO	600	2021	VISTA HERMOSA	CAÑO ANIMAS	\$19.992.833,48	LIQUIDADO
SOLIDARIO	601	2021	VISTA HERMOSA	ALTO CANAGUAY	\$19.992.833,48	LIQUIDADO
SOLIDARIO	602	2021	VISTA HERMOSA	LOS ALPES	\$19.992.833,48	LIQUIDADO
SOLIDARIO	603	2021	VISTA HERMOSA	LA ARGENTINA	\$19.992.833,48	LIQUIDADO
SOLIDARIO	605	2021	VILLAVICENCIO	LOURDES	\$26.050.513,08	LIQUIDADO
SOLIDARIO	612	2021	PUERTO CONCORDIA	SAN FERNANDO	\$39.955.150,99	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
RADMINISTRATIVO	312	2022	EL CALVARIO	ALCALDIA DEEL CALVARIO	\$99.703.648,58	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
RADMINISTRATIVO	373	2022	VISTA HERMOSA	ALCALDIA DE VISTA HERMOSA	\$149.843.336,81	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	374	2022	SAN CARLOSDE GUAROA	ALCALDIA DE SAN CARLOSDE GUAROA	\$195.881.671,23	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	384	2022	EL CASTILLO	ALCALDIA DEEL CASTILLO	\$149.918.516,38	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	385	2022	PUERTOLLERAS	ALCALDIA DE PUERTO LLERAS	\$149.843.336,81	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	386	2022	PUERTO LOPEZ	ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ	\$145.224.744,00	EJECUCION
RADMINISTRATIVO	387	2022	UENTE DEORO	ALCALDIA DE UENTE DEORO	\$149.918.516,38	EN LIQUIDACION

RADMINISTRATIVO	388	2022	EL DORADO	ALCALDIA DE EL DORADO	\$195.636.102,90	EN LIQUIDACION
INTERADMINISTRATIVO	391	2022	CUBARRAL	ALCALDIA DE CUBARRAL	\$149.918.516,38	EJECUCION
RADMINISTRATIVO	394	2022	CABUYARO	ALCALDIA DE CABUYARO	\$149.854.077,25	EN LIQUIDACION
INTERADMINISTRATIVO	398	2022	PUERTO RICO	ALCALDIA DE PUERTO RICO	\$149.903.480,62	EJECUCION
RADMINISTRATIVO	400	2022	RANCA DEUPIA	ALCALDIA DE RANCA DEUPIA	\$192.296.245,95	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	406	2022	LAVICENCIO	PALMARITO	\$37.804.035,80	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	407	2022	LAVICENCIO	PARADERITO	\$56.199.511,35	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	408	2022	LAVICENCIO	ASENTAMIENTO SUBNORMAL NUEVO AMANECER RINCON DE POMPEYA	\$27.883.568,89	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	409	2022	LAVICENCIO	SANTA ROSA	\$22.826.736,93	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	411	2022	LAVICENCIO	PUERTO TEMBLEQUE	\$31.446.771,76	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	412	2022	LAVICENCIO	LA VIGIA	\$56.199.511,35	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	413	2022	EL CALVARIO	CENTRAL	\$31.500.695,82	LIQUIDADO
SOLIDARIO	413	2022	PUERTO LLERAS	LA UNION	\$37.641.425,54	LIQUIDADO
SOLIDARIO	414	2022	GRANADA	LOS ANDES	\$34.590.545,21	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	415	2022	EL CASTILLO	PLAYA RICA	\$43.665.756,42	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	416	2022	CASTILLA LA NUEVA	BETANIA	\$58.966.164,72	LIQUIDADO
SOLIDARIO	417	2022	EL DORADO	LA ISLA II	\$19.849.812,84	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	418	2022	GUAMAL	EL ENCANTO	\$58.966.164,72	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	419	2022	CASTILLA LA NUEVA	CACAYAL	\$19.949.642,60	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	420	2022	STILLA LANUEVA	CENTRO	\$33.019.126,81	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	421	2022	PUERTO LOPEZ	UNION DE SAN JUAN	\$36.658.346,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	427	2022	ACACIAS	EL DIAMANTE	\$32.869.325,64	LIQUIDADO
SOLIDARIO	431	2022	LLAVICENCIO	PALMICHAL	\$31.446.771,76	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	432	2022	STILLA LANUEVA	SABANAS DEL ROSARIO	\$19.949.642,60	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	433	2022	STILLA LANUEVA	SAN ANTONIO	\$19.949.642,60	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	434	2022	EL CASTILLO	EL REPOSO	\$43.665.756,42	LIQUIDACION BILATERAL
SOLIDARIO	435	2022	EL CASTILLO	EL ENCANTO	\$27.787.626,73	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	436	2022	EL DORADO	EL DIAMANTE	\$34.591.167,37	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	437	2022	GUAMAL	SANTA ANA	\$25.935.701,88	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	438	2022	GUAMAL	RISAS DEOROTOY	\$58.966.164,72	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	439	2022	PUERTO LOPEZ	LAS DELICIAS	\$36.658.346,78	LIQUIDADO
SOLIDARIO	440	2022	PUERTO RICO	LA CABAÑA	\$19.506.974,61	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	442	2022	PUERTO RICO	LAS COLINAS	\$43.894.522,86	LIQUIDADO
SOLIDARIO	443	2022	PUERTO RICO	EL JORDAN	\$19.506.974,61	LIQUIDADO
SOLIDARIO	444	2022	PUERTO RICO	LA PRIMAVERA	\$19.506.974,61	LIQUIDADO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	445	2022	LLAVICENCIO	LAS MERCEDES	\$22.826.736,93	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	446	2022	LLAVICENCIO	PERALONSO	\$56.199.511,35	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	447	2022	LLAVICENCIO	EL CAIROMEDIO	\$19.992.519,65	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	448	2022	LLAVICENCIO	LA POYATA	\$89.990.693,54	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	449	2022	LLAVICENCIO	URBANIZACION SAN FERNANDO VEREDA VANGUARDIAALTA	\$31.446.771,76	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	450	2022	LLAVICENCIO	LOURDES	\$26.988.540,69	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	451	2022	LLAVICENCIO	PUENTE ABADIA	\$20.976.933,39	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	452	2022	LLAVICENCIO	SAN JOSEALTO	\$20.976.933,39	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	454	2022	LLAVICENCIO	SAN JUANBOSCO	\$34.832.897,44	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	455	2022	LLAVICENCIO	CAÑOS NEGROS SECTOR MILLANITO	\$37.107.825,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	456	2022	LLAVICENCIO	CAÑOS NEGROS	\$31.446.771,76	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	457	2022	VILLAVICENCIO	RINCON DE POMPEYA	\$27.883.568,89	LIQUIDADO
SOLIDARIO	459	2022	VISTA HERMOSA	EL DANUBIO	\$19.888.204,12	LIQUIDADO
SOLIDARIO	478	2022	VISTA HERMOSA	JERICO	\$34.903.184,95	LIQUIDADO
SOLIDARIO	481	2022	LLAVICENCIO	SAN JOSEBAJO	\$20.976.933,39	EN LIQUIDACION
RADMINISTRATIVO	534	2022	SAN JUANITO	ALCALDIA DESAN JUANITO	\$17.725.093,08	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	587	2022	ACACIAS	LOMA DEL PAÑUELO	\$33.015.947,97	LIQUIDADO
SOLIDARIO	588	2022	ACACIAS	SAN JOSE	\$33.015.947,97	LIQUIDADO
SOLIDARIO	589	2022	LLAVICENCIO	LA LLANERITA	\$56.199.511,35	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	590	2022	STILLA LANUEVA	SAN LORENZO SECTOR UNO	\$19.949.642,60	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	591	2022	GUAMAL	EL CARMEN	\$25.935.701,88	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	592	2022	VILLAVICENCIO	BARCELONA	\$56.199.511,35	LIQUIDADO
SOLIDARIO	593	2022	LLAVICENCIO	ARAGUANEY	\$19.513.800,05	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	595	2022	LLAVICENCIO	EL COCUY	\$35.053.608,15	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	597	2022	LLAVICENCIO	LAS MERCEDES SECTOR RIO NEGRITO ALTO	\$22.826.736,93	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	598	2022	LLAVICENCIO	INDOSTAN	\$28.985.899,33	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	599	2022	PUERTO RICO	LA RIVERA	\$43.894.522,86	LIQUIDADO
SOLIDARIO	600	2022	PUERTO RICO	BOCAS DE CAÑO DANTA	\$43.894.522,86	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	601	2022	PUERTO RICO	PUERTO TOLEDO	\$19.506.974,61	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	602	2022	PUERTO RICO	CAÑOS NEGROS	\$19.506.974,61	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	658	2022	ACACIAS	EL PLAYON	\$22.061.915,03	LIQUIDADO
SOLIDARIO	659	2022	ACACIAS	QUEBRADITAS	\$19.718.703,34	LIQUIDADO
SOLIDARIO	670	2022	ACACIAS	ALTO ACACIAS	\$19.718.703,34	LIQUIDADO
SOLIDARIO	671	2022	ACACIAS	MONTEBELLO	\$17.586.291,94	LIQUIDADO
SOLIDARIO	672	2022	ACACIAS	SAN PABLO	\$22.061.915,03	LIQUIDADO
SOLIDARIO	673	2022	ACACIAS	SAN JUANITO	\$19.718.703,34	LIQUIDADO
SOLIDARIO	674	2022	ACACIAS	EL RESGUARDO	\$44.919.073,51	LIQUIDACION BILATERAL
SOLIDARIO	675	2022	EL CALVARIO	CENTRAL	\$31.500.695,80	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	676	2022	UENTE DEORO	URICACHA	\$23.025.841,04	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	677	2022	UENTE DEORO	LA LUNA	\$17.962.064,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	678	2022	UENTE DEORO	BARRANCO COLORADO	\$17.962.064,30	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	679	2022	UENTE DEORO	CAÑO BLANCO	\$22.946.805,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	680	2022	UENTE DEORO	MARACAIBO	\$44.770.294,10	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	681	2022	UENTE DEORO	UNION DELARIARI	\$17.962.064,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	682	2022	GRANADA	LA PALMILLA	\$34.591.447,25	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	683	2022	GRANADA	EL DARIEN	\$16.748.571,01	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	685	2022	GRANADA	SARDINATA	\$31.029.806,10	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	696	2022	PUERTO RICO	SAN RAFAEL	\$19.299.484,65	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	702	2022	LLAVICENCIO	CONTADERO	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	703	2022	LLAVICENCIO	N JUAN DEOCHOA	\$49.920.065,44	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	704	2022	LLAVICENCIO	BAJOS BUENOS AIRES	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	705	2022	LLAVICENCIO	SAMARIA	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	706	2022	LLAVICENCIO	NTA MARIALA BAJA	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	707	2022	LLAVICENCIO	NTA MARIALA ALTA	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	708	2022	LLAVICENCIO	LA BENDICION	\$31.150.112,63	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	709	2022	LLAVICENCIO	SANTA HELENA AJA SECTOR2	\$19.838.278,59	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	710	2022	LLAVICENCIO	LAS MERCEDES SECTOR LAUNION	\$31.392.514,40	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	711	2022	VILLAVICENCIO	LA UNION	\$31.348.515,28	LIQUIDADO
SOLIDARIO	712	2022	LLAVICENCIO	SAN ISIDRO ALTO DE LA CUMBRE	\$31.348.515,28	LIQUIDADO
SOLIDARIO	713	2022	LLAVICENCIO	HACHON BELLA SUIZA	\$29.436.198,39	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	714	2022	LLAVICENCIO	SANTA TERESA	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	715	2022	LLAVICENCIO	PIPIRAL	\$35.053.608,15	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	716	2022	LLAVICENCIO	VEGAS DEL GUAYURIBA	\$22.826.736,93	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	717	2022	LLAVICENCIO	VALLES DE MESETAS	\$50.088.245,40	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
RADMINISTRATIVO	140	2023	MESETAS	ALCALDIA DE MESETAS	\$ 149.802.524,69	EN EJECUCION
RADMINISTRATIVO	141	2023	URIBE	ALCALDIA DELA URIBE	\$ 249.982.870,28	EN EJECUCION
RADMINISTRATIVO	142	2023	LEJANIAS	ALCALDIA DE LEJANIAS	\$ 199.881.689,11	EN EJECUCION
SOLIDARIO	157	2023	BARRANCA DE UPIA	GUAICARAMO	\$ 18.806.412,02	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	158	2023	BARRANCA DE UPIA	SAN IGNACIO	\$ 39.980.082,71	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	159	2023	BARRANCA DE UPIA	CARUTAL	\$ 27.932.566,20	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	160	2023	CUBARRAL	LA AMISTAD	\$ 19.886.515,22	EN EJECUCION
SOLIDARIO	161	2023	CUBARRAL	ISAS DELTONOA	\$ 19.886.515,22	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	162	2023	CUBARRAL	ARRAYANES	\$ 19.886.515,22	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	163	2023	CUBARRAL	LA LIBERTAD	\$ 19.886.515,22	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	164	2023	EL CALVARIO	LA CRISTALINA	\$ 39.974.612,73	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	165	2023	EL CALVARIO	SAN AGUSTIN	\$ 39.974.612,73	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	166	2023	EL CALVARIO	N ANTONIOALTO	\$ 19.994.694,21	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	167	2023	EL CALVARIO	SANTA MARIA	\$ 19.994.694,21	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	168	2023	EL CALVARIO	EL CARMEN	\$25.204.959,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	169	2023	EL CASTILLO	CAMPOALEGRE	\$ 27.922.832,79	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	170	2023	EL CASTILLO	CAÑO CLARO	\$ 19.929.106,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	171	2023	EL CASTILLO	LA CIMA	\$ 19.929.106,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	172	2023	EL CASTILLO	SAN LUIS DE YAMANES	\$ 19.929.106,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	173	2023	EL CASTILLO	LA ARGELIA	\$ 19.929.106,09	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	174	2023	EL DORADO	ALTO CUMARAL	\$23.315.824,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	175	2023	EL DORADO	LA MESETA	\$29.164.892,41	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	17 6	202 3	EL DORADO	SAN PEDRO	\$23.315.824,09	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	17 7	202 3	GRANADA	INSPECCION DE CANAGUARO	\$ 34.591.447,25	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	17 8	202 3	GRANADA	FLORIDA BAJA	\$29.788.367,01	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	17 9	202 3	GRANADA	MUCUYA	\$16.748.571,01	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 0	202 3	GRANADA	URICHARE TROCHASIETE	\$ 16.748.571,01	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 1	202 3	GRANADA	SANTA HELENA	\$22.946.805,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 2	202 3	GRANADA	ALTO IRIQUE	\$22.946.805,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 3	202 3	LEJANIAS	EL BRILLANTE	\$19.996.355,90	EN EJECUCION
SOLIDARIO	18 4	202 3	LEJANIAS	EL DIAMANTE	\$19.996.355,90	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 5	202 3	LEJANIAS	AGUALINDA	\$27.961.589,88	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 6	202 3	LEJANIAS	LAS DELICIAS	\$29.606.562,85	EN EJECUCION
SOLIDARIO	18 7	202 3	MESETAS	SAN ISIDRO	\$36.382.859,66	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 8	202 3	MESETAS	EL MIRADOR	\$25.135.737,01	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	18 9	202 3	PUERTO CONCORDIA	SANTA ISABEL	\$39.794.180,97	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 0	202 3	PUERTO CONCORDIA	PUERTO CACAO	\$20.211.019,41	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 1	202 3	PUERTO CONCORDIA	PALOMAS	\$24.818.822,13	EN EJECUCION
SOLIDARIO	19 2	202 3	PUERTO CONCORDIA	PROGRESO	\$39.794.180,97	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 3	202 3	PUERTO CONCORDIA	LA CRISTALINA	\$44.785.967,25	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 4	202 3	PUERTO CONCORDIA	LA FLORIDA	\$24.818.822,13	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 5	202 3	PUERTO CONCORDIA	PUERTO COLOMBIA	\$29.205.034,79	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 6	202 3	PUERTO CONCORDIA	EL PORVENIR	\$44.785.967,25	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 7	202 3	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	\$19.905.501,13	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 8	202 3	PUERTO LLERAS	CUNIMIA CHARCO TRECE	\$ 19.905.501,13	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	19 9	202 3	PUERTO RICO	ASENTAMIE NTO HUMANOISLA CAÑO NEGROS	\$ 19.633.564,15	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	20 0	202 3	RESTREPO	CANEY BAJO	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION

TIPO DE CONVENIO	Nº	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUES TO	ESTADO
SOLIDARIO	20 1	202 3	RESTREPO	LA FLORESTA	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION

SOLIDARIO	202	2023	RESTREPO	LOS MEDIOS	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	203	2023	RESTREPO	MARAYAL	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	204	2023	RESTREPO	SAN JORGE	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	205	2023	RESTREPO	SAN JUAN BOSCO	\$59.009.514,02	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	206	2023	RESTREPO	SANTA LUCIA	\$34.986.768,96	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	207	2023	RESTREPO	LA SARDINATA	\$19.974.592,71	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	208	2023	SAN JUAN DE ARAMA	BOCAS DEL SANSA	\$49.985.990,49	EN EJECUCION
SOLIDARIO	209	2023	SAN JUAN DE ARAMA	ALTO DEL TIGRE	\$37.752.694,52	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	210	2023	SAN JUANITO	SAN ROQUE	\$39.935.356,05	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	211	2023	SAN JUANITO	SAN ROQUE NUEVO	\$39.935.356,05	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	212	2023	VILLAVICENCIO	LA CECILIA	\$35.053.608,15	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	213	2023	VILLAVICENCIO	BUENA VISTA	\$31.348.515,28	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	214	2023	VISTA HERMOSA	COSTA RICA	\$44.897.846,54	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	215	2023	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	\$44.897.846,54	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	216	2023	VISTA HERMOSA	PIÑALITO	\$34.981.312,70	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	217	2023	VISTA HERMOSA	LA ISLA	\$19.888.204,12	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	218	2023	VISTA HERMOSA	INSPECCIÓN MARACAIBO	\$34.985.336,83	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	286	2023	LAVICENCIO	BARRIO MONTECARLO ALTO	\$62.759.399,45	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	287	2023	VILLAVICENCIO	LA POYATA	\$93.377.716,17	EN EJECUCION
SOLIDARIO	288	2023	VILLAVICENCIO	BARCELONA	\$97.097.817,69	EN EJECUCION
SOLIDARIO	289	2023	BARRANCA DE UPIA	PAVITOS	\$38.548.545,42	EN EJECUCION
SOLIDARIO	290	2023	CASTILLA LA NUEVA	EL CENTRO	\$63.450.613,09	EN EJECUCION
SOLIDARIO	291	2023	CASTILLA LA NUEVA	SABANAS DEL ROSARIO	\$61.746.179,59	EN EJECUCION
SOLIDARIO	292	2023	CUBARRAL	VERGEL ALTO	\$20.926.600,18	EN EJECUCION
SOLIDARIO	293	2023	CUBARRAL	AGUAS CLARAS	\$54.789.009,28	EN EJECUCION
SOLIDARIO	294	2023	CUBARRAL	PALOMAS	\$20.978.617,32	EN EJECUCION
SOLIDARIO	295	2023	CUBARRAL	MESA REDONDA	\$24.750.489,06	EN EJECUCION
SOLIDARIO	296	2023	CUBARRAL	BELLAVISTA	\$31.912.497,69	EN EJECUCION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	297	2023	EL CALVARIO	SAN LUIS DE LADERAS	\$46.191.213,38	EN EJECUCION
SOLIDARIO	298	2023	EL CALVARIO	SAN FRANCISCO	\$46.191.213,38	EN EJECUCION
SOLIDARIO	299	2023	EL CALVARIO	CENTRAL	\$46.528.579,08	EN EJECUCION
SOLIDARIO	300	2023	EL CALVARIO	SAN PEDRO	\$46.191.213,38	EN EJECUCION
SOLIDARIO	301	2023	EL CALVARIO	EL CARMEN	\$46.191.213,38	EN EJECUCION
SOLIDARIO	302	2023	EL CALVARIO	EL CEDRO	\$24.949.393,21	EN EJECUCION
SOLIDARIO	303	2023	EL CASTILLO	PUERTO ESPERANZA	\$20.901.308,98	EN EJECUCION
SOLIDARIO	304	2023	EL CASTILLO	AGUAS CLARAS	\$29.846.511,51	EN EJECUCION
SOLIDARIO	305	2023	EL CASTILLO	BENJAMIN HERRERA	\$21.021.959,29	EN EJECUCION
SOLIDARIO	306	2023	EL CASTILLO	CAÑO LECHE	\$20.956.804,06	EN EJECUCION
SOLIDARIO	307	2023	EL CASTILLO	LA UNION	\$21.021.959,33	EN EJECUCION
SOLIDARIO	308	2023	EL CASTILLO	SAN ANTONIO	\$20.864.733,66	EN EJECUCION
SOLIDARIO	309	2023	EL CASTILLO	CAÑO TIGRE	\$20.972.024,30	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	310	2023	EL DORADO	PALO MARCADO	\$45.960.060,42	EN EJECUCION
SOLIDARIO	311	2023	GUAMAL	MONTECRISTO	\$40.394.460,90	EN EJECUCION
SOLIDARIO	312	2023	GUAMAL	MONTECRISTO BAJO	\$61.734.329,64	EN EJECUCION
SOLIDARIO	313	2023	GUAMAL	MONSERRATE	\$40.684.533,63	EN EJECUCION
SOLIDARIO	314	2023	GUAMAL	MONSERRATE BAJO	\$47.465.041,09	EN EJECUCION
SOLIDARIO	315	2023	LEJANIAS	LA CRISTALINA	\$20.965.095,09	EN EJECUCION
SOLIDARIO	316	2023	LEJANIAS	ALTA CRISTALINAS	\$20.620.939,41	EN EJECUCION
SOLIDARIO	317	2023	LEJANIAS	ANGOSTURAS DEL GUAPE	\$20.907.992,18	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	318	2023	LEJANIAS	YUCAPE	\$19.948.681,35	EN EJECUCION
SOLIDARIO	319	2023	MAPIRIPAN	INSP PUERTO ALVIRA	\$20.927.805,71	EN EJECUCION
SOLIDARIO	320	2023	MESETAS	LA FRONTERA	\$44.421.554,43	EN EJECUCION
SOLIDARIO	321	2023	MESETAS	LAS FLORES	\$72.909.717,40	EN EJECUCION
SOLIDARIO	322	2023	MESETAS	GUAIMARAL	\$35.966.119,46	EN EJECUCION
SOLIDARIO	323	2023	MESETAS	PAYANDESAL	\$20.921.966,47	EN EJECUCION
SOLIDARIO	324	2023	PUERTO RICO	LA SULTANA	\$46.056.080,90	EN EJECUCION
SOLIDARIO	325	2023	PUERTO RICO	SAUSALITO	\$20.955.962,49	EN EJECUCION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	326	2023	PUERTO RICO	LA VENADA	\$19.981.986,54	EN EJECUCION
SOLIDARIO	327	2023	PUERTO RICO	LA UNIÓN	\$20.997.255,04	EN EJECUCION
SOLIDARIO	328	2023	PUERTO RICO	BUENAVISTA	\$20.877.041,48	EN EJECUCION
SOLIDARIO	329	2023	SAN CARLOS DE GUAROA	INSP LA PALMERA	\$83.733.561,76	EN LIQUIDACION
SOLIDARIO	330	2023	SAN CARLOS DE GUAROA	INSP DE SURIMENA	\$93.501.144,23	EN EJECUCION
SOLIDARIO	331	2023	SAN JUAN DE ARAMA	MESA DE FERNANDEZ	\$39.827.013,33	EN EJECUCION
SOLIDARIO	332	2023	SAN JUANITO	SAN LUIS DEL PLAN	\$46.072.650,73	EN EJECUCION
SOLIDARIO	333	2023	SAN JUANITO	EL CARMEN	\$46.113.297,17	EN EJECUCION
SOLIDARIO	334	2023	SAN JUANITO	CENTRAL	\$46.021.826,89	EN EJECUCION
SOLIDARIO	335	2023	SAN JUANITO	CANDELARIA	\$46.282.683,66	EN EJECUCION
SOLIDARIO	336	2023	SAN JUANITO	SAN JOSE	\$20.905.285,86	EN EJECUCION
SOLIDARIO	337	2023	URIBE	SANTANDER	\$45.800.178,70	EN EJECUCION
SOLIDARIO	338	2023	URIBE	EL PARAISO	\$20.928.918,18	EN EJECUCION
SOLIDARIO	339	2023	URIBE	EL VERGEL	\$69.140.811,78	EN EJECUCION
SOLIDARIO	340	2023	URIBE	EL DIVISO	\$20.926.675,10	EN EJECUCION
SOLIDARIO	341	2023	URIBE	BRASIL	\$20.998.820,39	EN EJECUCION
SOLIDARIO	342	2023	URIBE	LA ARGELIA	\$20.876.000,69	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	386	2023	BARRANCA DE UPIA	ALCALDIA DE BARRANCA DE UPIA	\$248.076.915,30	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	387	2023	UENTE DEORO	ALCALDIA DE UENTE DEORO	\$249.538.116,63	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	388	2023	SAN JUANITO	ALCALDIA DE SAN JUANITO	\$129.599.986,85	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	389	2023	EL CALVARIO	ALCALDIA DE EL CALVARIO	\$109.670.118,67	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	390	2023	SAN CARLOS DE GUAROA	ALCALDIA DE SAN CARLOS DE GUAROA	\$249.538.116,63	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	391	2023	PUERTO RICO	ALCALDIA DE PUERTO RICO	\$248.818.741,19	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	393	2023	PUERTO CONCORDIA	ALCALDIA DE PUERTO CONCORDIA	\$248.987.317,90	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	394	2023	EL CASTILLO	ALCALDIA DE EL CASTILLO	\$249.910.561,58	EN EJECUCION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
INTERADMINISTRATIVO	395	2023	PUERTO LLERAS	ALCALDIA DE PUERTO LLERAS	\$249.448.093,47	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	396	2023	PUERTO LOPEZ	ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ	\$249.509.904,71	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	397	2023	LA MACARENA	ALCALDIA LA MACARENA	\$249.841.437,53	EN EJECUCION
SOLIDARIO	450	2023	EL DORADO	CAÑO AMARILLO	\$20.749.616,90	EN EJECUCION
SOLIDARIO	451	2023	EL DORADO	LA ISLA	\$20.986.678,41	EN EJECUCION
SOLIDARIO	452	2023	PUERTO CONCORDIA	LA GRAN PRIMAVERA	\$22.595.968,79	EN EJECUCION
SOLIDARIO	454	2023	PUERTO CONCORDIA	SANTA ISABEL	\$69.933.930,60	EN EJECUCION
SOLIDARIO	455	2023	PUERTO RICO	BARRANCO COLORADO	\$20.974.179,23	EN EJECUCION
SOLIDARIO	456	2023	PUERTO RICO	BOCAS DE CAÑO DANTA	\$74.950.149,50	EN EJECUCION
SOLIDARIO	457	2023	PUERTO RICO	LA RIVERA	\$74.982.497,53	EN EJECUCION
SOLIDARIO	458	2023	PUERTO RICO	LAS COLINAS	\$74.811.412,20	EN EJECUCION
SOLIDARIO	459	2023	PUERTO RICO	SAN RAFAEL BAJO	\$20.972.080,98	EN EJECUCION
SOLIDARIO	460	2023	SAN MARTIN	ALTO IRACA	\$88.341.824,94	EN EJECUCION
SOLIDARIO	461	2023	SAN MARTIN	BAJO CAMOA	\$34.228.843,47	EN EJECUCION
SOLIDARIO	462	2023	SAN MARTIN	LA CACHAMERA	\$36.136.699,62	EN EJECUCION
SOLIDARIO	463	2023	SAN MARTIN	FUNDO NUEVO	\$29.751.184,98	EN EJECUCION
SOLIDARIO	464	2023	SAN MARTIN	BARRIO POLO CLUB	\$19.944.390,69	EN EJECUCION
SOLIDARIO	466	2023	SAN MARTIN	RINCON DE BOLIVAR	\$20.704.554,03	EN EJECUCION
SOLIDARIO	467	2023	VISTAHERMO SA	ALTO LAS DELICIAS	\$21.082.895,78	EN EJECUCION
SOLIDARIO	468	2023	VISTAHERMO SA	ALTO GUAPAYA	\$49.920.477,81	EN EJECUCION
SOLIDARIO	469	2023	VISTAHERMO SA	CUNIMIA	\$36.545.189,78	EN EJECUCION
SOLIDARIO	470	2023	VISTAHERMO SA	LA ESMERALDA	\$21.730.110,52	EN EJECUCION
SOLIDARIO	471	2023	VISTAHERMO SA	SIBERIA	\$36.257.229,81	EN EJECUCION
SOLIDARIO	472	2023	VISTAHERMO SA	ARGENTINA	\$36.771.101,37	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	473	2023	MESETAS	ALCALDIA DE MESETAS	\$ 100.140.046,76	EN EJECUCION
INTERADMINISTRATIVO	474	2023	VISTA HERMOSA	ALCALDIA DE VISTA HERMOSA	\$ 65.491.924,93	EN EJECUCION

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
INTERADMINISTRATIVO	494	2023	EL DORADO	ALCALDIA DE EL DORADO	\$254.538.116,63	EN EJECUCION
SOLIDARIO	513	2023	ACACÍAS	EL RESGUARDO	\$85.882.624,84	PARA ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	514	2023	ACACÍAS	LABERINTO	\$20.658.093,77	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	515	2023	ACACÍAS	LAS BLANCAS	\$19.250.714,97	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	516	2023	ACACÍAS	VISTA HERMOSA	\$20.003.846,02	PARA ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	517	2023	ACACÍAS	SAN JUANITO	\$20.041.290,98	PARA ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	519	2023	CUMARAL	SAN NICOLAS	\$21.996.282,09	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	521	2023	JENTE DEORO	EL PORVENIR	\$33.203.172,27	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	522	2023	JENTE DEORO	LA LUNA	\$33.203.172,27	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	523	2023	JENTE DEORO	PUERTO NUEVO	\$47.215.876,60	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	524	2023	JENTE DEORO	ZANJA DERAYA	\$33.203.172,27	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	525	2023	GRANADA	GUAYAQUIL	\$21.812.455,65	YA CON ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	526	2023	GRANADA	LA ISLA	\$21.868.591,03	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	527	2023	GRANADA	LA UNIÓN DOS QUEBRADAS	\$21.812.455,65	YA CON ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	528	2023	GRANADA	LOS MARACOS	\$21.812.455,65	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	529	2023	GRANADA	PUERTO SUAREZ	\$21.812.455,65	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	530	2023	GRANADA	SAN IGNACIO	\$21.812.455,65	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	531	2023	GRANADA	MUCUYA	\$25.561.609,65	YA CON ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	532	2023	GUAMAL	LA ISLA	\$30.949.606,16	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	533	2023	LA MACARENA	SAN JUAN DE LOZADA	\$39.662.372,76	PERFECCIONAMIENTO

SOLIDARIO	534	2023	LA MACARENA	LA DORADA	\$ 22.908.597,64	PERFECCIONAMIENTO
-----------	-----	------	-------------	-----------	------------------	-------------------

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	535	2023	LA MACARENA	LA ESPERANZA	\$22.959.049,61	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	536	2023	LA MACARENA	LA FUNDACIÓN	\$22.959.049,61	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	537	2023	LA MACARENA	LA PALESTINA	\$22.959.049,61	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	538	2023	MAPIRIPÁN	BONANZA SECTOR 2	\$22.934.409,88	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	539	2023	MAPIRIPÁN	CAÑO OVEJAS	\$22.934.409,88	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	542	2023	PUERTO CONCORDIA	SALITRE	\$23.310.338,46	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	543	2023	PUERTO CONCORDIA	EL PALMAR	\$23.310.338,46	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	544	2023	PUERTO LLERAS	EL CAIRO	\$22.005.596,12	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	545	2023	PUERTO LLERAS	FUNDADORES	\$21.987.569,62	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	546	2023	PUERTO LLERAS	MORICHITO	\$22.005.596,12	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	547	2023	PUERTO LLERAS	PALMERAS	\$49.231.362,92	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	548	2023	PUERTO LÓPEZ	MANZANARES	\$20.744.006,70	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	549	2023	PUERTO LÓPEZ	UNIÓN DE SAN JUAN	\$20.717.419,69	PARA ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	550	2023	RESTREPO	BRISAS DEUPIN	\$24.748.917,31	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	552	2023	RESTREPO	SAN ISIDRO	\$35.807.329,48	YA CON ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	553	2023	RESTREPO	SAN JORGE	\$24.636.361,46	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	554	2023	SAN JUANITO	EL TABLON	\$51.968.844,26	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	555	2023	SAN JUANITO	SAN LUIS DE TOLEDO	\$34.837.452,11	YA CON ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	556	2023	SAN MARTIN	PUERTO CASTRO 1	\$20.996.638,75	PERFECCIONAMIENTO

SOLIDARIO	55 7	2023	URIBE	ALTO PALMAR	\$24.715.149,31	PARA ACTA DE INICIO
SOLIDARIO	55 9	2023	URIBE	MANCITAS	\$24.952.898,85	PARA ACTA DE INICIO

TIPO DE CONVENIO	N°	AÑO	MUNICIPIO	VEREDA	PRESUPUESTO	ESTADO
SOLIDARIO	560	2023	URIBE	LOS PLANES	\$24.769.237,76	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	561	2023	VILLAVICENCIO	LA BENDICION	\$41.857.492,99	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	562	2023	VILLAVICENCIO	LAS MERCEDES	\$64.020.591,80	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	563	2023	VILLAVICENCIO	QUEBRADA HONDA	\$29.716.524,87	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	564	2023	VILLAVICENCIO	VANGUARDIA ALTA	\$50.281.547,78	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	565	2023	EL CASTILLO	LA FLORESTA	\$21.479.151,95	PERFECCIONAMIENTO
SOLIDARIO	573	2023	URIBE	PALESTINA	\$24.842.630,26	PERFECCIONAMIENTO

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte del informe, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS				
No.	CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
1	APORTES DE LA NACIÓN	700.931	263.712	37.6%
2	RECURSOS PROPIOS	32.602	12.868	39.4%
3	OTROS CONCEPTOS			

INGRESOS

No.	CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
1	APORTES DE LA NACIÓN	315.593	153.831	48.7%
2	RECURSOS PROPIOS	82.843	44.540	53.7%
3	OTROS CONCEPTOS			

INGRESOS				
No.	CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
1	APORTES DE LA NACIÓN	458.052	217.092	47.3%
2	RECURSOS PROPIOS	157.610	76.834	48.7%
3	OTROS CONCEPTOS			

INGRESOS				
No.	CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 10				
1	APORTES DE LA NACIÓN	626.864	45.591	7.3%
2	RECURSOS PROPIOS	69.786	38.676	55.4%
3	OTROS CONCEPTOS			

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la

fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte del informe, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS				
No.	CONCEPTO DELGASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12			
2	FUNCIONAMIENTO			
3	INVERSIÓN			
4	OTROS CONCEPTOS			

GASTOS				
No.	CONCEPTO DELGASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12			
2	FUNCIONAMIENTO			
3	INVERSIÓN			
4	OTROS CONCEPTOS			

GASTOS				
No.	CONCEPTO DELGASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12			
2	FUNCIONAMIENTO			
3	INVERSIÓN			
4	OTROS CONCEPTOS			

GASTOS				
No.	CONCEPTO DELGASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 10			
2	FUNCIONAMIENTO			
3	INVERSIÓN			
4	OTROS CONCEPTOS			

8. CONTRATACIÓN:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte del informe, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	NÚMERO DE CONTRATOS EN PROCESO	NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VIGENCIA FISCAL AÑO 2020 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
CONTRATACIÓN DIRECTA				
	Prestación de Servicios	0	224	224
	Adquisición de Bienes	0	1	1
	Suministro	0	3	3
	Consultorías	0	0	0
PROCESO LICITATORIO	Licitaciones	0	0	0
	Concursos de méritos	0	0	0
	Concesiones	0	0	0

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	NÚMERO DE CONTRATOS EN PROCESO	NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VIGENCIA FISCAL AÑO 2021 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
CONTRATACIÓN DIRECTA				
	Prestación de Servicios	0	691	691
	Adquisición de Bienes	0	3	3
	Suministro	0	9	9
	Consultorías	0	2	2
PROCESO LICITATORIO	Licitaciones	2	2	2
	Concursos deméritos	4	4	4
	Concesiones	0	0	0

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	NÚMERO DE CONTRATOS EN PROCESO	NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VIGENCIA FISCAL AÑO 2022 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12				
CONTRATACIÓN DIRECTA				
	Prestación de Servicios	0	383	383
	Adquisición de Bienes	0	15	15
	Suministro	0	1	1
	Consultorías	0	2	2
PROCESO LICITATORIO	Licitaciones	8	8	8
	Concursos deméritos	2	2	2
	Concesiones	0	0	0

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	NÚMERO DE CONTRATOS EN PROCESO	NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VIGENCIA FISCAL AÑO 2023 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 10				
CONTRATACIÓN DIRECTA				
	Prestación de Servicios	0	278	278
	Adquisición de Bienes	0	8	8
	Suministro	0	2	2
	Consultorías	0	3	3
PROCESO LICITATORIO	Licitaciones	5	5	5
	Concursos de méritos	8	8	8
	Concesiones	0	0	0

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha del informe, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

Ítem	Denominación del reglamento o manual	Descripción	No. de acto administrativo de adopción	Fecha de adopción o vigencia
------	--------------------------------------	-------------	--	------------------------------

1	MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer los canales de atención al ciudadano, contribuir a la mejora de la calidad en el servicio prestado al ciudadano y su acceso a la información, trámites y servicios en la Agencia para la Infraestructura del Meta	N.A	26/08/2019
2	MANUAL DE COMUNICACIONES	Definir los medios de comunicación interna y externa que tiene la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM, con el fin de garantizar el buen manejo de la información y esta se proporcione de una forma clara y oportuna a los usuarios, clientes, servidores públicos y grupos de interés.	N.A	26/08/2019
3	MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	Por el cual se establece el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Agencia para la Infraestructura del Meta	Resolución No 393 de 2014	01/10/2014
4	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	La Agencia para la Infraestructura del Meta, Contribuirá al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación expresadas por los servidores en la detección de necesidades a través del Plan Institucional de Capacitación 2018, promoviendo el desarrollo integral de los servidores	N.A	07/05/2018
5	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Crear el Programa de Gestión Documental de la Agencia para la Infraestructura del Meta, implementando procesos archivísticos, de acuerdo con los lineamientos estipulados en el Decreto 2609 de 2012, para facilitar la consulta y conservación de los documentos	N.A	21/08/2019
6	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	Establecer los parámetros, procedimientos y obligaciones que tendrá en cuenta el contratista, en desarrollo del proceso de ejecución y control de proyectos de la Agencia para la Infraestructura del Meta, en el cual el contratista brindará el acompañamiento correspondiente a todas a las personas que resultasen afectadas por la gestión para la adquisición de los predios, con observancia del siguiente procedimiento. Igualmente, con el presente documento se estipulan las obligaciones y campos de acción del contratista, la interventoría y la Agencia para la Infraestructura del Meta en adelante AIM, de conformidad a cada proceso.	N.A	10/10/2018

7	PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	Asegurar que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional, así como establecer los parámetros y las responsabilidades relacionadas con su tratamiento	N.A	01/08/2019
8	PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ANTEPRESUNTO INCUMPLIMIENTO	Definir las políticas y el procedimiento aplicable a la declaratoria de incumplimiento contractual, para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, imponer multas, declarar la caducidad del contrato y/o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, según el caso, en los eventos de incumplimiento total o parcial, de las obligaciones contractuales en cualquiera de los contratos celebrados por la entidad y convenios interadministrativos cuando se haya pactado	N.A	28/11/2018
9	PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL	Establecer la metodología para realizar las reuniones de autoevaluación, y así determinar el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los requisitos de ley, de la organización, del cliente y de la norma ISO 9001, que conlleve al desarrollo de mejora continua en la Agencia para la Infraestructura del Meta.	N.A	13/07/2018
10	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS	Establecer las directrices para la planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales, de la organización, del cliente y/o usuario, así como los de las normas ISO 9001, el Modelo Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y de esta manera emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas para el logro de los objetivos y metas planeadas por la Agencia.	N.A	10/10/2018


10. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Teniendo en cuenta el volumen de obras en ejecución que tiene la agencia se recomienda la ampliación de la nómina de personal en los cuales debe incluirse ingenieros especialistas para que apoyen en a la dirección operativa en la supervisión de los proyectos.
2. Se recomienda la contratación de un abogado que acompañe a la dirección operativa en el seguimiento legal a los procesos a cargo de la dirección y respuestas ante los entes de control.
3. Se recomienda contratar Personal idóneo para realizar las visitas postcontractuales a las obras que ya fueron entregadas y liquidadas, para así identificar fallas y hacerle seguimiento al estado de las obras hasta tanto se encuentren dentro de la

estabilidad de obra y poder tener insumos y saber silas fallas identificadas durante la visita son por falta de mantenimiento o sonresponsabilidad del contratista y tener los informe soportados de seguimiento y control y de presentarse alguna eventualidad para defender a la agencia de ser necesario ante los entes de control.

4. Resulta imprescindible establecer un riguroso sistema de seguimiento de indicadores de gestión con el fin de supervisar la ejecución presupuestaria asignada a la entidad. Esto se torna especialmente significativo debido a que cada dependencia desempeña un papel crucial en todos los procesos destinados a llevar a cabo la ejecución de proyectos. Esto implica la formulación de proyectos acordes a la asignación presupuestaria, la contratación en concordancia con la certificación presupuestal, y la ejecuciónde contratos de acuerdo con lo que ha sido registrado presupuestalmente.
5. La Agencia, a través de su dirección técnica de estructuración de proyectos, pone a disposición una extensa variedad de proyectos de inversión en una fase avanzada de formulación y estructuración. Esto brinda a la futura administración la oportunidad de evaluar y priorizar los recursos necesarios para la ejecución de obras en el departamento desde el comienzo de su mandato.
6. Se sugiere la creación de planes estratégicos en colaboración con entidades aliadas para la formulación y cofinanciación de proyectos. Esto permitirá incorporar a múltiples actores y fomentar su participación en proyectos que puedan asegurar cierre financiero a través de fuentes alternativas de financiamiento.

FIRMA:



OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
GERENTE